



कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व.: २०७९/०८०



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय

लिबाङ, रोल्पा

२०८० आषाढ

संस्थागत विकास अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाका विभिन्न ज. उ. स. का पदाधिकारी तथा कृषकहरुलाई कपिल्वस्तु, रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका विभिन्न सिंचाइ योजनाका पदाधिकारी तथा कृषकहरुसँग छलफलसँगै लिएका विभिन्न तस्विरहरु



भूमिगत जल पुनर्भरण तथा कुलो, बाँध, ताल संरक्षण
कार्यक्रम (दयाथाम पोखरी संरक्षण कार्य थबाङ-३ रोल्पा)



कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार ।

सिंचाइ गरौ : उत्पादन बढाऔ ।


सिंचाइ क्षेत्रको विस्तार : उत्पादन बृद्धिको आधार ।

सिंचाइ प्रणालीहरूको निर्माण मर्मत सम्भार एवम व्यवस्थापनमा सक्रिय जनसहभागितामा जुटौ ।

व्यवसायिक कृषिको प्रमुख आधार बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुग्नेगरी सिंचाइ पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार ।



रोल्पा जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा सिमाना र साविक गा. बि.स. समेतको नक्शा




ऐतिहासिक थबाङ गाउँ



कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व.: २०७९/०८०



प्रकाशक:


लुम्बिनी प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय

लिबाङ, रोल्पा

२०८० आषाढ



राष्ट्रिय गान

सयौं थुङ्गा फुलका हामी, एउटै माला नेपाली
 सार्वभौम भई फैलिएका, मेची महाकाली ।
 प्रकृतिका कोटिकोटि सम्पदाका आँचल
 वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ।
 ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमाल
 अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल ।
 बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
 अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल ।



कर्मचारी वितरण



ई. भेषराज भुसाल

पद : नि. डि. प्रमुख
तह : सातौं/रा.प.तृ.
ठेगाना : सन्धिखर्क न.पा.-१०, अर्घाखाँची
मो. नं. : ९८५७८२०३१८



श्री हेमन्तराज आचार्य

पद : लेखा अधिकृत (को.लेनि.का. रोल्पा)
तह : रा.प.तृ.
ठेगाना : रोल्पा न.पा.-४, लिबाङ
मो. नं. : ९८५७८२४१९३



श्री श्यामलाल रावत

पद : टा.ना.सु.
तह : पाँचौं/रा.प.अनं.प्र.
ठेगाना : रोल्पा न.पा.-४, लिबाङ
मो. नं. : ९८५७८२२०६९



श्री किशनजी कुँवर

पद : सव-इन्जिनियर
तह : पाँचौं/रा.प.अनं.प्र.
ठेगाना : रोल्पा न.पा.-१, मेबाङ
मो. नं. : ९८५७८७७०२०



श्री तिलकराम के.सी.

पद : का.स.
ठेगाना : रोल्पा न.पा.-२, थलिबाङ
मो. नं. : ९८६९९६५७८२



श्री खुम बहादुर के.सी.

पद : ह.स.चा. (करार सेवा)
ठेगाना : रोल्पा न.पा.-५, जेदबाङ
मो. नं. : ९८६६८२६६५५



श्री ओम प्रकाश खड्का

पद : का.स. (करार सेवा)
ठेगाना : रोल्पा न.पा.-६, कोटगाउँ
मो. नं. : ९८४८९६३१०२

दुई शब्द



‘कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नारालाई आत्मसाथ गरी जलस्रोत तथा सिंचाइ संरचनाहरूको उचित विकास, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन गरी कृषियोग्य भुमिमा बर्षे भरि दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गरी गरिवि निवारणमा टेवा पुऱ्याउनु साथै नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा प्रयोग आवश्यक संरचनागत तथा गैरसंरचनागत कार्य गरी जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने साथै जोखिम रहित जग्गा उकास गर्ने कार्यमा यस जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । देशमा सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तारको क्षेत्रमा परापूर्व काल देखि कृषकहरू आफैले र खास गरी योजनावद्ध विकासको थालनी उप्रान्त नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आईरहेको छ । सरकारी स्तरबाट वि. सं. १९७९ देखि चन्द्र नहरको निर्माण शुरु भए पश्चात मात्र सिंचाइको विकास शुरु हुन गएको देखिन्छ । देश संघीयताको कार्यान्वयन सँगै बि.सं. २०७४ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको स्थापना भयो भने प्रदेश स्तरका मझौला तथा साना सिंचाइ सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य सिंचाइ योजना मर्मत संभार साथै मझौला तथा साना जलउत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्य गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । हाल यो कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रोल्पा जिल्लामा रही रोल्पा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र बनाइ आफ्नो कार्य सम्पादन गरीरहेको छ ।

यस डिभिजन कार्यालयले कार्यालयबाट सम्पादन गरेका कार्यहरू र ति कार्यहरूबाट भएका उपलब्धिहरू विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी सार्वजनिककरण गर्दै आइरहेको छ । कृषिको प्रचुर संभावना रहेको यस जिल्लामा जलस्रोत तथा सिंचाइ संरचनाहरूको उचित विकास, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन गर्न यस आ. व. ०७९/८० मा संघीय शसर्त र प्रदेश समानिकरण अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालनमा रहेका थिए । यसै क्रममा आ. व. ०७९/८० कार्यालयले सम्पादन गरेका विभिन्न कार्यक्रम सो अन्तर्गतका थुप्रै क्रियाकलापहरूको प्रगतिको अवस्था तथा उपलब्धिहरू लाई एकिकृत गरी कार्यालयको प्रोफाइलको रूपमा प्रकाशन गर्ने जमर्को गरीएको छ । यस पुस्तकमा सिंचाइ सम्बन्धि कार्य गर्ने स्थानियतहरू, अन्य कार्यालय तथा आयोजनाहरू, यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरूको आ. व. ०७९/८० मा गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण तथा उपलब्धिहरूलाई समेत समेटेको छ साथै कार्यालयको पछिल्लो तिन बर्ष सम्म गरेका क्रियाकलाप प्रगति र उपलब्धिहरूको विवरण लाई यस पुस्तकमा राखिएको छ । यसले जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयद्वारा सञ्चालित एवं सम्पादित कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुनगई सिंचाइ तथा जलउत्पन्न व्यवस्थापनका

गतिविधीहरू बारे सबै सरोकारवाला सुसूचित हुनेछन् । यसबाट भविष्यमा अझ प्रभावकारी रूपमा जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको विकास गर्न सकारात्मक तथा रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्यालयबाट मझौला सिंचाइ योजनाको नयाँ निर्माण तथा प्रणाली सुदृढीकरण बाट नयाँ सिंचित क्षेत्रमा सिंचाइ पुऱ्याउने साथै पुराना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै मर्मत संभार योजनाबाट सिंचाइ प्रणालीहरू थप व्यवस्थित तथा दिगोपनामा सहयोग पुगेको छ । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यबाट नदी तथा खोला किनारमा तटबन्धनको कार्य गर्ने, पहिरोहरूको व्यवस्थापन साथै आपतकालिन रूपमा हुने जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण सम्बन्धित कार्यबाट जोखिमयुक्त घरहरूको संरक्षण, खेतियोग्य जमिनको संरक्षण साथै नदी उकास बाट जग्गा प्राप्त हुन सहयोग पुगेको छ ।

यस पुस्तकमा प्रस्तुत विषयबस्तुहरूमा यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सिंचाइ जल उपभोक्ता संस्थाहरू, जलस्रोत क्षेत्रका जिज्ञासुहरू, विभिन्न संघसंस्थाहरू, विद्यार्थीहरू, शोधकर्ता एवं प्राज्ञिक समुदायलाई उपयोगिहुने विश्वास लिएको छु । संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन, भौगोलिक विकटता तथा दरबन्दी अनुसार दक्ष जनशक्तिको कमि लगायतका कारणका बाबजुत पनि यस वर्ष कार्यालयले ९६.०५ प्रतिशत जम्मा वित्तिय प्रगति, ९७.७१ प्रतिशत पुँजिगत वित्तिय प्रगति र ९९.५५ भौतिक प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । यो उपलब्धी हासिल गर्न सहयोग गर्नुहुने यस डिभिजन कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथिहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका माननिय मन्त्रिज्यू, सचिबज्यू, महाशाखा प्रमुखज्यू लगायत मन्त्रालयका सम्पूर्ण सर मेडमहरू, जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरोकारवाला कार्यालयहरू प्रति आभारी छु । यस पुस्तकको लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराइ सहयोग गर्नुहुने रोल्पा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानिय तहहरू, सरोकारवाला कार्यालय तथा आयोजनाहरू र संघ संस्थाहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

भेषराज भुसाल

नि. डिभिजन प्रमुख

विषय सूचि

रोल्पा जिल्लाको संक्षिप्त परिचय	१
१ सिंचाइको पृष्ठभूमि	७
२. कार्यक्षेत्र	८
३ लक्ष्य	८
४ उद्देश्य	८
५ रणनीति	९
६ कार्यनीति :	९
७ कार्यालयको संगठानिक विवरण	१०
८ कार्यालयको कर्मचारी पदपूर्तिको अवस्था	१०
९ कार्यालयको कर्मचारी विवरण	११
१०. यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा शाखा लाग्ने दस्तुर अवाधि र जिम्मेवार ब्यक्ति	१२
११ आ. व. ०७९/८० को वार्षिक प्रगति सारांश	१५
१२ आ. व. ०७९/८० को कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण	१५
१३ आ. व. ०७९/ ८० मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका योजनाहरूको विनियोजन	१७
१३ .१ प्रदेश समानिकरण तर्फ	१७
१३ .१.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	१७
१३ .१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१८
१३ .१.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१९
१३ .१.४ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम (संघ सशर्त)	२०
१३ .२. १ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)	२०
१३ .२. २ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त)	२०
१३ .२.३ नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त)	२०
१३ .२.४ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त)	२१
१३ .२.५ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त)	२१
१४ आ व ०७९/८० मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका योजनाहरू र कामको संरचनागत विवरण	२३
१४.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	२३
१४.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२४
१४.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२५
१४.४ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम (संघ सशर्त)	२६
१४.५ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)	२६
१४.६ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त)	२६

१४.७ नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त)	२६
१४.८ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त)	२७
१४.९ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विषेश कार्यक्रम (संघ सशर्त)	२७
१५ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७९/८०	२८
१६. आ. व. ०७९/८० मा कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण	२९
१७ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)	३०
१८ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)	३०
१९ आ व ०७९/८० मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका अन्तर्गत DPR भएका योजनाहरू	३०
२० आ व ०७९/८० मा ठेक्का म्याद भन्दा अगाडी काम सम्पन्न गरी यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्मानित हुने निर्माण व्यवसायिको नामावली	३०
२१ आ. व. ०७८/ ७९ मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका कामको विवरण	३२
२१ .१ प्रदेश समानिकरण तर्फ	३२
२१ .१.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजना	३२
२१.१.२ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	३३
२१.१.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	३५
२१.२ मझौला सिंचाई योजना (संघ सशर्त)	३७
२२ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ. व. ०७८/७९	३८
२३.आ.व. ०७७/७८ मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कामको विवरण	४०
२३.१ प्रदेश समानिकरण अन्तर्गत	४०
२३.१.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजना	४०
२३.१.२ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा बिस्तार कार्यक्रम मर्मत	४०
२३.१.३ आकास्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	४१
२३.२ संघ सशर्त अन्तर्गत	४२
२३.२.१ मझौला सिंचाई योजना	४२
२४ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७७/७८	४२
२५. पछिल्लो ३ वर्षमा आ. व. (०७७/७८, ०७८/७९ र ७९/८०) मा यस डिभिजन कार्यालयको पूँजिगत विनियोजन बजेट, खर्च र खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण	४३
२६ समस्याहरू	४४
२७ समस्या समाधानका उपायहरू :	४४
२८ २०७२ साल भाद्र देखि हालसम्म कार्यरत डिभिजन प्रमुखहरूको नामावली विवरण	४४
रोल्पा जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालय, स्थानीय तह, संघ संस्थाबाट सिंचाई योजनाहरूमा विनयोजित बजेट, खर्च र खुद परिमाणात्मक प्रगति विवरण	४५-६९
यस कार्यालयको डिभिजन प्रमुख र सुचना अधिकारीको नाम र पद :	७०
तस्विरहरू	७१

रोल्पा जिल्लाको साक्षिप्त परिचय

क) भौगोलिक अवस्था

अक्षांश	: २८ डिग्री ८ मिनेट उत्तरदेखि २८ डिग्री ३८ मिनेट उत्तरसम्म
देशान्तर	: ८३ डिग्री १० मिनेट पूर्वदेखि ८३ डिग्री ९० मिनेट पूर्वसम्म
क्षेत्रफल	: १८९३ वर्ग कि.मि.(१८७१५० हेक्टर)
हावापानी	: उष्ण समशीतोष्ण र शीत
तापक्रम	: ३.६ देखि ३१.०२ डिग्री सेल्सियससम्म
वर्षा	: १३.८८ देखि १८.३६ मिलिलिटर
उचाई	: समुद्र सतहदेखि ७०१ मिटरदेखि ३६३९ मिटरसम्म : सदरमुकाम लिबाङ १३७५ मी.

सिमाना

पूर्व	: प्युठान र बाग्लुङ
पश्चिम	: सल्यान
उत्तर	: रुकुम
दक्षिण	: दाङ

नदी/ खोला :

माडीखोला, लुङ्गीखोला, धाङ्सीखोला, फगामखोला, गजुलखोला, जुतुङखोला, सिबाङखोला, नाङखोला, बोज्याङखोला, कोछापखोला, ढाङढुङखोला, स्यानीगाङखोला, च्युरागाङखोला, खुमेलगाङखोला, घोडाखोला, स्युजैखोला, आरङखोला आदि।

ताल तलैया : बिबाङ दह (गाम), जाँगादह (कोटगाउँ), परिबाङदह (घर्तीगाउँ) आदि।

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र :

जलजला (पाटन), सुनछहरी भरना (स्युरी), स्वर्गद्वारी प्रभुको जन्मस्थल रुन्टी (सखी), प्रभुले तपस्यागरेको ठाउँ गढीलेक (होलेरी क्षेत्र), शिवपन्चायन चतुर्भुज (खुङ्गी), त्रिपुरेश्वरी भगवती (खुङ्गी), खुङ्गीकोट (खुङ्गी), गजुलकोट (गजुल), पाटेश्वरी भगवती (गजुल), शिव गुफा (जुँगार), बराहथान (बडाचौर), भदौरे मन्दिर (लिबाङ), भगवती मन्दिर (लिबाङ), शिवालय मन्दिर (लिबाङ), बराह देवस्थल (तालाबाङ), चिन्नेथान (दुविडाँडा), चबीघाट (बुढागाउँ), घायाथान (मिभिङ), नबाङ धुरी देवस्थल, थुनिकोट (इरिबाङ), नुवाकोट (खुमेल), लेक देवस्थल (जेदबाङ), ऋषेश्वर (जङ्कोट), समुदायिक होमस्टे (गुरुङगाउँ), दुङ्गे बगैचा (सातदोबाटो), सहिद स्मृति टावर (सातदोबाटो) आदि।

व्यापारिक महत्वका स्थान :

सुलिचौर, लिबाङ, घर्तीगाउँ, होलेरी, चौखे, दहवन, नेर्पाबजार, पोबाङ, फुलिवन, थबाङ, खरिबोट, टुटु, बागमारा, ओबाङ, सिस्ने, दुङखोली, त्रिवेणी, तिला, दारबोट, माडीचौर, सुर्पाल, खुङ्गी, कोछाप आदि ।

ख) जिल्लाको राजनैतिक एवम् प्रशासनिक विभाजन :

प्रदेश	:	लुम्बिनी प्रदेश
जिल्ला	:	रोल्पा
सदरमुकाम	:	लिबाङ
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र	:	१
प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र	:	२
गाउँपालिका सङ्ख्या	:	९
नगरपालिका सङ्ख्या	:	१

हालको स्थानीय तहहरू

क्र. सं.	स्थानीय तहको नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मि.	जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणना बमोजिम	वडा नं.	समावेश भएका साविकका गा.वि.स.हरू	साविकका वडा नं.	क्षेत्रफल
१	रोल्पा न.पा.	२७०.४२	३५३७६	१	लिबाङ	१-४	
				२	लिबाङ	५, ६, ८	
				३	लिबाङ	७, ९	
					खुमेल	७-९	
				४	खुमेल	१-६	
				५	जेदबाङ	१-६	
				६	कोटगाउँ	२-७, ९	
				७	कोर्चाबाङ	३-५	
					कोटगाउँ	१, ८	
					जङ्कोट	१	
				८	जङ्कोट	२-९	
				९	होमा	१-९	
				१०	धबाङ	१-९	

क्र. सं.	स्थानीय तहको नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मि.	जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणना बमोजिम	वडा नं.	समावेश भएका साविकका गा.वि.स.हरू	साविकका वडा नं.	कैफियत
२	त्रिवेणी गा.पा.	२०५.३९	२३४१२	१	करेटी	१-९	
				२	नुवागाउँ	१-९	
				३	बुढागाउँ	२-५	
				४	बुढागाउँ	१, ६-९	
				५	जुगार	१-५	
				६	जुगार	६-९	
				७	गैरीगाउँ	२-७, ९	
३	परिवर्तन गा.पा.	१६३.०१	२१६७१	१	कुरेली	१-९	
				२	राइसी	१-९	
				३	इरिबाड	५-९	
				४	पाछाबाड	१-९	
				५	राङकोट	१-९	
				६	इरिबाड	१-४	
४	माडी गा.पा.	१२९.०५	१८०५६	१	घर्तीगाउँ	५, ७-९	
					ओत	३-५	
				२	घर्तीगाउँ	१-४, ६	
				३	तालाबाड	३, ५-७	
				४	तालाबाड	१, २, ४, ८, ९	
				५	भाबाड	१-९	
५	रुन्टीगढी गा.पा.	२३२.६९	२८२९१	१	जेदबाड	७-९	
					जौलीपोखरी	३-६	
				२	जौलीपोखरी	१, २, ७-९	
				३	मसिना	४, ६-९	
				४	मसिना	१-३, ५	
				५	दुबिडाँडा	१-९	
				६	डुब्रिड	१-९	
				७	भेनाम	१-५	
				८	भेनाम	६-९	
				९	सखी	१-९	

क्र. सं.	स्थानीय तहको नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मि.	जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणना बमोजिम	वडा नं.	समावेश भएका साविकका गा.वि.स.हरू	साविकका वडा नं.	कैफियत
६	लुङ्गी गा.पा.	१३५.२३	२६३२५	१	पाङ	१-९	
				२	सिर्प	१,२,४,६,८	
				३	सिर्प	३,५,७	
				४	बडाचौर	१-३,७	
					सिर्प	९	
				५	बडाचौर	४-६,८,९	
				६	गुम्चाल	१-९	
७	गङ्गादेव गा.पा.	१२४.३८	२१५०३	७	हार्जडि	१-९	
				१	ओत	१,२,६,७	
				२	जिनाबाड	१,२,७,८	
					ओत	८,९	
				३	जिनाबाड	३-६,९	
				४	पाखापानी	१,२,७-९	
				५	पाखापानी	३-६	
८	सुनछहरी गा.पा.	२७७.६२	१७२४१	६	राँक	१-३,६,७	
				७	राँक	४,५,८,९	
				१	सेरम	१-९	
				२	गाम	४,६,८,९	
				३	गाम	१-३,५,७	
				४	सिउरी	१-९	
				५	जैमाकसला	१-९	
				६	फगाम	२-९	
				७	जेलबाड	१-९	

क्र. सं.	स्थानीय तहको नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मि.	जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणना बमोजिम	वडा नं.	समावेश भएका साविकका गा.वि.स.हरू	साविकका वडा नं.	कैफियत
९	सुनिलस्मृति गा.पा.	१५६.५५	३०६१७	१	घोडागाउँ	१-९	
				२	खुङ्गी	१-९	
				३	मिफिङ	१-६	
				४	मिफिङ	७-९	
				५	गजुल	२,७-९	
					फगाम	१	
				६	गजुल	१,३-६	
				७	तेबाङ	१-९	
				८	अरेश	१-९	
१०	थबाङ गा.पा.	१९१.०७	१०६५१	१	थबाङ	१-४	
				२	थबाङ	५-९	
				३	मिरुल	१-९	
				४	उवा	३,५,७,८	
				५	उवा	१,२,४,६,९	

ग) जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरण (२०७८ को जनगणना अनुसार) :

कुल जनसङ्ख्या	:	२,३४,७९३
पुरुष	:	१,०९,८७१ (४६.८०%)
महिला	:	१,२४,९२२ (५३.२०%)
घरपरिवार	:	५२,२२१
जनसङ्ख्या वृद्धिदर	:	०.४३ %
जनघनत्व	:	१२५ प्रति वर्ग कि मी

घ) प्रमुख जाति

मगर	:	४३.७८ %	क्षेत्री	:	३३.३८ %
दलित	:	१०.५० %	अन्य	:	१२.३४ %

ङ) भाषा

नेपाली : ८१.५५ %	मगर : १८.१७ %	अन्य : ०.२८ %
------------------	---------------	---------------

च) धर्म

हिन्दु : ७५.४९ %	बौद्ध : २४.२५ %	अन्य : ०.२६ %
------------------	-----------------	---------------

(२०६८ को जनगणनाअनुसार) :

छ) पेशा

कृषि, बैदेशिक रोजगार, नोकरी

ज) भू-स्वामित्व

२० रोपनीभन्दा बढी (१०%) १० देखि २० रोपनी (२४%)

५ देखि १० रोपनी (५०%) ५ रोपनीभन्दा कम (१६%)

झ) भू-उपयोग

कुल क्षेत्रफल : १,७५९२८ हे.

खेती योग्य : ४०,९२७ हे. (२३.२६ %)

खेती गरिएको : ३१४९६ हे. (७६.९५ %)

खेतीयोग्य बाँझो : २०९४ हे. (५.११ %)

रियलस्टेट एवम् उद्योग धन्दा तथा घडेरीले ढाकेको खेतीयोग्य जमिन : ७३३७ हे. (१८.९ %)

खेत : ४७१५ हे.

पाखो : २६७८१ हे.

सिञ्चित : ४०२० हे.

अर्धसिञ्चित : २५५४ हे.

स्रोत : कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा

ञ हुलाक सेवा

क्र.स	कार्यालय	सङ्ख्या	स्थान
१	जिल्ला हुलाक कार्यालय	१	लिबाङ
२	इलाका हुलाक कार्यालय	९	तालाबाङ, घर्तीगाउँ, थबाङ, नेर्पा, भेनाम, दहवन, सुलिचौर, सीर्प, खुम्झी
३	अतिरिक्त हुलाक कार्यालय	४१	जौलिपोखरी, कोछाप, खुमेल, गजुल, फगाम, जैमाकसला, जेल्बाङ, तेबाङ, अरेश, धबाङ, ह्वामा, मिरुल, कुरेली, राङ्सी, भाबाङ, जङ्कोट, निम्री, कोटगाउँ, नुवागाउँ, गैरीगाउँ, मसिना, डुबिडाँडा, डुब्रिङ, बुढागाउँ, नुवागाउँ, सेरम, उवा, स्युरी, गाम, जिनाबाङ, पाखापानी, ओत, करेटी, राङ्कोट, पाछाबाङ, घोडागाउँ, राँक, केवरी, पाङ, बडाचौर, गुम्चाल, हार्जङ

स्रोत : जिल्ला हुलाक कार्यालय रोल्पा

१ सिंचाइको पृष्ठभूमि

देशमा सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तारको क्षेत्रमा परापूर्व काल देखि कृषकहरु आफैले र खास गरी योजनावद्ध विकासको थालनी उप्रान्त नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आईरहेको छ । सरकारी स्तरबाट वि. सं. १९७९ देखि चन्द्र नहरको निर्माण शुरु भए पश्चात मात्र सिंचाइको विकास शुरु हुन गएको देखिन्छ । तत्पश्चात वि.सं. १९८५ मा निर्मित चन्द्रनहरबाट पानी वितरण शुरु भई देशमा आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको प्रादुर्भाव हुन गयो । वि.सं. २००० सालतिर सर्लाहीमा जुद्ध नहरको निर्माण गरियो भने कपिलवस्तुमा जगदीशपुर बाँध र पोखरामा पादी बाँधको थालनी गरियो । वि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडिसम्म सिंचाइ क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता सिमित थियो । सिंचाइ विकासका कार्यहरु बडाहाकिम मार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दथे भने स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विदेशी जनशक्ति समेत प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था थियो । वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन पश्चात् स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन शुरु भएतापनि वि. सं. २००९ सालमा स्थापना भएको नहर विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी वि. सं. २०१३ साल देखि मात्र नेपाली प्राविधिकबाट भयो । २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागु भएपछि योजनाबद्ध रुपले सरकारी स्तरबाट सिंचाइ विकासको थालनी भएको हो । कतिपय आयोजनाहरुमा विकास समिति गठन भई कार्यान्वयन गर्न थालियो भने कतिपय केन्द्रीय स्तरमा नै आयोजना कार्यान्वयन गरिए । निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुमा आवश्यकता अनुरूप डिभिजन / सब डिभिजन स्थापना गरी संचालन र मर्मत संभार गर्न थालियो । २०२८ सालमा क्षेत्रगत हिसाबले ४ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय स्थापना गरियो भने २०३७ सालमा क्षेत्रीय निर्देशनालयको संख्या ४ वटा बाट ५ वटा पुर्‍याइयो । सिंचाइ संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिंचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिंचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिंचाइ विभागको नामाकरण गरि समग्र सिंचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रणको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । वि.सं. २०४५ साल देखि सिंचाइ विभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रिय निर्देशनालय, ७५ जिल्ला सिंचाइ कार्यालय, र केन्द्रीय आयोजनाहरु संचालनमा आए । तत् पश्चात स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ जारी भई लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भयो । सोहि क्रममा विभाग अन्तर्गत रहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि केन्द्र (Disaster Prevention Technical Centre) को रुपमा स्थापना भै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गरेकोमा यसै केन्द्रलाई त्यसको उद्देश्य तथा उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न स्थायी संरचना तयार गर्ने क्रममा २०५६ माघ २४ गते जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको स्थापना गरियो । वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रिय निर्देशनालय, २६ सिंचाइ बिकास डिभिजन, २० सिंचाइ बिकास सब डिभिजन, ८ सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन, ३ यान्त्रिक डिभिजन तथा केन्द्रिय आयोजनाहरु संचालनमा आए । सोहि वर्ष जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत ७ डिभिजन र ५ सब डिभिजनको स्थापना भयो । वि.सं. २०७२ सालमा सबै जिल्लाहरुमा सेवा सञ्चालन सहज बनाउने हेतुले सिंचाइ विभाग तर्फ सिंचाइ डिभिजन/सब डिभिजनहरुको संख्या ७३ र सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजनको संख्या १३ पुर्‍याइयो । त्यस्तै जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत २४ डिभिजन, २ सब डिभिजन कार्यलयहरु संचालनमा आए । वि.सं. २०७३ सालमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको नाम परिवर्तन गरी जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग राखियो ।

बि.सं. २०४५ साल देखि सिंचाइ विभाग अन्तर्गत जिल्ला सिंचाइ कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ जारी भइ लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भए पश्चात् २०७२ सम्म रोल्पा जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धि योजनाहरू मध्यपश्चिमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नं ४ प्यूठान र जलउत्पन्न सम्बन्धि योजनाहरू जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सब डिभिजन कार्यालय नं. ३ दाङ्ग बाट हुदै आएकोमा बि.सं. २०७२ साल भाद्र देखी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सिंचाइ निर्देशनालय अन्तर्गत सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भई सिंचाइ सम्बन्धि कार्यहरू हुदै आएका थिए । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू जल उत्पन्नप्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय नं १९ प्यूठान बाट हुदै आएका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिलक्षित गरे अनुसार जलस्रोत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि केन्द्रिय स्तरका ठुला आयोजना तथा परियोजनाहरू, अन्तर प्रदेशिय बहुउपयोगि आयोजनाहरू, अन्तरदेशिय सरोकार रहने बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको तर्जुमा, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा संघबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि साविकका सिंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारिज भई बि.सं. २०७४ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको स्थापना भयो भने प्रदेश स्तरका मझौला तथा साना सिंचाइ सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य सिंचाइ योजना मर्मत संभार साथै मझौला तथा साना जलउत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्य गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । हाल यो कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।

२. कार्यक्षेत्र

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा जिल्ला रहेको छ .

३ लक्ष्य

जलस्रोत तथा सिंचाइ संरचनाहरूको उचित विकास, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन गरी कृषियोग्य भूमिमा बर्षे भरि दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गरी गरिवि निवारणमा टेवा पुर्‍याउने

४ उद्देश्य

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार छन्

- रोल्पा जिल्लामा उपलब्ध जलस्रोतको समुचित उपयोग गरी सिंचाइ क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्ने ।
- रोल्पा जिल्लाको कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको विकास तथा विस्तार गरी वर्षेभरी भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने ।
- सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्मित संरचनाहरूको समयमै उचित मर्मत संभार गरी दिगो र भरपर्दो बनाउने ।

- निर्माण सम्पन्न भइ संचालनमा रहेका मझौला सिंचाइ प्रणालीहरूको दक्षता (Efficiency) बृद्धि तथा उपभोक्ताहरूको क्षमता विकास गरी सिंचाइ सेवालाई दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन सिंचाइ प्रणालीहरूको पुर्ण रुपमा ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दै जाने ।
- नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा प्रयोग आवश्यक संरचनागत तथा गैरसंरचनागत कार्य गरी जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने साथै जोखिम रहित जग्गा उकास गर्ने ।
- मझौला तथा साना प्रकृतिका पहिरोहरूको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र संरचनागत तथा गैरसंरचना गत कार्य गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने ।
- सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका पूर्वाधार सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने ।

५ रणनीति

- सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्यहरू नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ साथै लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि प्रदेश नियमावली २०७६, सिंचाइ ऐन सिंचाइ नियमावली, नीति, निर्देशिका लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बाट जारी परिपत्रहरूको प्रकृया अवलम्बन गरी सम्पादन गरिने छ .
- प्रचलित ऐन कानुन एवं ठेक्का शर्त भित्र रही जल उपभोक्ता संस्था को सहकार्यमा तोकिएको बमोजिम गुणस्तर युक्त कार्यहरू गर्ने गराउने कार्य यस डिभिजन कार्यालयको हुनेछ ।


६ कार्यनीति :

- स्थानीय जनताको माग, स्थानीय तहको सिफारिस र त्यसको आवश्यकताको पहिचान प्रदेश सरकारको निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी योजना छनौट गरिने छ ।
- कार्यस्थलको सामाजिक वातावरणको अध्ययन एवं मूल्यांकन गरी स्थानीय गैर सरकारी संस्था उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन समिति, महिला समूहहरूको समेत पहिचान गरी यस कार्यक्रम सञ्चालनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिने छ ।
- सिंचाइ संरचनाको निर्माण कार्यलाई दिर्घकालीन सोच अनुरूप योजनावद्ध तवरले सञ्चालन गरिने छ । मझौला सिंचाइ योजना तथा नदी नियन्त्रणकार्यको अध्ययन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । यस्तो प्रतिवेदन अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने छ ।
- स्वीकृत गुरुयोजना भित्र रहि सिंचाइ योजना तथा नदी नियन्त्रण कार्यको लागत अनुमान एवं डिजाइन, ड्रइङहरू तयार पारिनेछ । यस्ता प्रतिवेदनहरूको स्वीकृति दिने कार्य लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत

हुनेछ। साथै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न विभिन्न कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अनुसार हुनेछ भने प्रशासनिक अधिकार नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुसार ठेक्काबाट गराउन उपयुक्त हुने कार्य ठेक्का व्यवस्थापनबाट र उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने (उपयुक्त ठहरिएका) कार्यहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गराइने छ।

७ कार्यालयको सांगठनिक विवरण :



८ कार्यालयको कर्मचारी पदपुर्तिको अवस्था :

सि. नं.	पद	श्रेणी	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	कार्यालय प्रमुख (सि.डि.ई)	अधिकृत स्तर दशौं/नवौं	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	१	१	
२	इन्जिनियर	अधिकृत स्तर सातौं/आठौं	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	१	१	
३	सहायक/अधिकृत	सहायक पाचौं/अ.छैठौं	प्रशासन	सा.प्रशासन		१	१	

सि. नं.	पद	श्रेणी	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
४	सहायक/अधिकृत	सहायक पाचौ/अ.छैठौ	प्रशासन	लेखा		१	१	
५	स.इन्जि./अधिकृत	सहायक पाचौ/अ.छैठौ	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	३	२	
५	ए.ओ	सहायक चौथो/पाचौ	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	१	१	
६	हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन				१		करार
७	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन				२		१ करार

५ कार्यालयको कर्मचारी विवरण

क्र. सं.	कर्मचारीको नाम, थर	तह वा श्रेणी	स्थायी ठेगाना	मोवाइल नं.	कैफियत
१	श्री भेषराज भुसाल	सातौ/रा.प.तृ.	सन्धिखर्क न.पा.१० अर्घाखाँची	९८५७८२०३१८	नि.डि.प्रमुख
२	श्री हेमन्तराज आचार्य	रा.प.तृ.	रोल्पा न.पा.०४ लिवाङ	९८५७८२४१९३	को. ले. नि. का. रोल्पा
३	श्री श्यामलाल रावत	पाँचौ/रा.प.अनं.प्र.	रोल्पा न.पा.०४ लिवाङ	९८५७८२२०६९	
४	श्री किशनजी कुँवर	पाँचौ/रा.प.अनं.	रोल्पा न.पा.०१ मेबाङ	९८५७८७७०२०	
५	श्री तिलकराम के.सी.	का.स.	रोल्पा न.पा.०२ थलिवाङ	९८६९९६५८७२	
६	श्री खुम वहादुर के.सी.	ह.स.चा.	रोल्पा न.पा.०५ जेदवाङ	९८६६८२६६५५	करार सेवा
७	श्री ओम प्रकास खड्का	का.स.	रोल्पा न.पा.०६ कोटगाँउ	९८४८९६३१०२	करार सेवा

१०. यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा शाखा लाग्ने दस्तुर अवधि र जिम्मेवार ब्यक्ति
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा
नागरिक बडापत्र (CITIZEN CHARTER)

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको उद्देश्य :-

रोल्पा जिल्लाको कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको लागी पानी प'य्याई कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सहयोग प'य्याउने ।

सेवाको प्रकार :-

- क) नयाँ सिंचाइ योजनाहरूको निर्माण गर्ने एवं निर्माण सम्पन्न भएका सिंचाइ प्रणालीहरूको मर्मत संभार एवं व्यवस्थापन गरि सिंचाइको लागी पानी उपलब्ध गराउने ।
- ख) कृषकहरूलाई सिंचाइ सम्बन्धी प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने ।
- ग) जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्ने ।

सि. नं.	उपलब्ध सेवा तथा सुविधाको विवरण	सेवा ग्राहीले पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रमाणहरू :-	सेवा वापत लाग्ने दस्तुर	सेवा दिन लाग्ने समयावधि	जिम्मेवार शाखा	उजुरी गुनासो सुन्ने व्यक्ति
१	साना, मझौला तथा ठूला सिंचाइ योजना निर्माण तथा नविकरण सुधार आदि	जिल्ला स्थित सिंचाइ कार्यालयबाट तोकिएको ढाँचाको अनुरोध फारम लिई त्यसमा सोधिएका सम्पूर्ण विवरणहरू भरि सिंचाइ योजनामा संचालन गर्न चाहने अधिकांश कृषकहरूले फारममा हस्ताक्षर गरि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।	क) माग फारम साथ सिंचाइ गर्न प्रस्तावित क्षेत्रको प्रति रोपनी रु. २/५० को दरले हुने रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । ख) योजना अध्ययन पश्चात सभाव्य भई संचालन हुने अवस्थामा कुल लागतको ०.५% रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । ग) नियम अनुसार जनसहभागिता गर्नु पर्नेछ ।	नियमानुसार पहिचान भइसकेको योजनाहरू मध्येबाट प्राथमिकताको सभाव्य देखिएमा योजनाहरूको श्रोतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।	- योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा । - संस्थागत विकास तथा तालिम शाखा, - आर्थिक प्रशासन शाखा,	डिभिजन प्रमुख

सि. नं.	उपलब्ध सेवा तथा सुविधाको विवरण	सेवा ग्राहीले पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रमाणहरू :-	सेवा वापत लाग्ने दरस्तुर	सेवा दिन लाग्ने समयवधि	जिम्मेवार शाखा	उजुरी गुनासो सुन्ने व्यक्ति
२	किसान द्वारा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीहरूको मर्मत संभार कार्य	सिंचाइ प्रणालीहरूको कृषकको कावु भन्दा बाहिरको मर्मत संभार निर्माण कार्य गर्न सरकारी सहयोगको अपेक्षा राख्ने कृषकहरूले जल उपभोक्ता संस्था कृयाशिल भएको साधारणतया मर्मत संभारको लागि कमिन्मा ३ बर्ष देखि सरकारी सहयोग प्राप्त नगरेको तथा खिल्ला देखि प्रकोप उद्धार समितिबाट समेत सिफारिस साथ आफ्नो जल उपभोक्ता संस्था मार्फत तोकिएको ढाँचामा क्षैतिको विवरणहरू भरी आफूले मर्मत गर्न नसक्नाको कारण समेत प्रष्ट उल्लेख गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।	क) निशुल्क ख) नियमानुसार कमिन्मा १०% जनसहभागिता गर्नु पर्नेछ।	अध्ययनबाट संभाव्य भएको र प्राथमिकतामा पर्ने सिंचाइ प्रणालीहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन निर्देशनालयबाट स्वीकृत गराई संचालनमा ल्याइनेछ।	योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा, संस्थागत विकास तथा तालिम शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा,	डिभिजन प्रमुख
३	संस्था दर्ता तथा नविकरण	क) संस्था दर्ता सिंचाइ प्रणालीका उपभोक्ताहरूले उपलब्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला २ जना दलित, उत्पीडित र पिछ्छिदएका जनजाति सहित ११ जना सम्मको कार्य समिति गठन गरी उपभोक्ता संस्थाको दर्ताका लागि १ प्रति माइन्स्ट्रिङ्ग २ प्रति पारित विधानमा अधिकांश मुल समितिको पदाधिकारीको हस्ताक्षर भएको एवं सदस्यहरूको नागरिकताको फोटोकपी समेत राखी कार्यालयमा फारम लिई कार्यालयमा दाखास्त दिनु पर्नेछ। ख) नविकरण नियमानुसार दर्ता भएका प्रत्येक उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिन भित्र महालेखा परिक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराई सोको प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न गरि कार्यालयमा नविकरणको लागि दाखास्त दिनु पर्नेछ।	रु. १००/००	१ महिना	आर्थिक प्रशासन शाखा, संस्थागत विकास तालिम शाखा,	डिभिजन प्रमुख
४	नयाँ प्रविधिया आधारित सिंचाइ आयोजना	पानी र खेती योग्य जमीन न्यून भएका सीमान्त कृषक समुदायले योजनाको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी अधिकांस कृषकहरूले हस्ताक्षर सहित निवेदन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।	क) निशुल्क ख) नियमानुसार कमिन्मा ३ % जनसहभागिता गर्नु पर्नेछ।	अध्ययनबाट संभाव्य भएको र प्राथमिकतामा पर्ने सिंचाइ प्रणालीहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।	योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा संस्थागत विकास तथा तालिम शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा,	डिभिजन प्रमुख
५	पहिरो व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण तथा आकस्मिक जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन	स्थायी जमप्रतिनिधिको रोहवरमा योजनाका लाभग्राहीहरूको भेला बसी माइन्स्ट्रिङ गरी वाड को सिफारिस सहित कार्यालयमा निवेदन दिने	निशुल्क	प्राथमिकताको आधारमा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्य गरिने छ।	योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा	डिभिजन प्रमुख

आ.व. २०७५/८० को वार्षिक प्रगति सारांश

११ आ. व. ०७५/८० को वार्षिक प्रगति सारांश

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	कुल खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	१०१४५.३२८	६९३९.४२२	६८.९४	
२	पूँजिगत	१६८९८३.२९५	१६५०१२.०१	९७.७१	
जम्मा		१७९१२८.६२३	१७१९३३.४३	९६.०५	

१२ आ. व. ०७५/८० को कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति %		कैफियत
				भौतिक	वित्तीय	
क	समानिकरण					
१	मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम	७०४००.००	६८१९९.६१२	९९	९६.८७	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	९८६३.२९५	९६३२.१९७	१००	९७.६६	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	३४५१०.००	३३९६५.०६१	९९	९८.४२	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	५५१०.००	५४८१.२२५	१००	९९.४८	
	समानिकरण जम्मा	१२०२८३.२९५	११७२७८.१०	९९.५	९७.५०	
ख	सशर्त					
१	मभौला सिंचाई आयोजना	११०००.००	१०९८०.६४४	१००	९९.८२	
२	नदी नियन्त्रण	९५००.००	९२९२.११६	१००	९७.८१	
३	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१८५००.००	१८०५४.१२३	१००	९७.६०	
४	मर्मत संभार	१०००.००	९८२.०४२	१००	९८.२०	
५	एकिकृत उर्जा विकास कार्यक्रम	८७००.००	८४२४.९८८	९८	९६.८०	
	सशर्त जम्मा	४८७००.००	४७७३३.९१३	९९.६	९८.०२	
	कुल जम्मा (क+ ख)	१६८८८३.२९५	१६५०१२.०१	९९.५५	९७.७१	

**आ. व. ०७५/ ८० मा
यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका योजनाहरूको विनियोजन
रकम र खर्च विवरण**

१३ आ. व. ०७५/ ८० मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका योजनाहरूको विनियोजन रकम र खर्च विवरण

१३ .१ प्रदेश समानिकरण तर्फ

१३ .१.१ मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

रकम रु. हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	धम्पाखोला हरिगाऊ महेन्द्री सिचाई योजना, (१४०हे.)	सुनिलस्मृति २, रोल्पा	२१५७०	२१५१७.८१८	क्रमागत
२	गुनामखोला कालीजंग धनचौर सिचाई योजना, (२५ हे.)	रुन्टीगढी १, रोल्पा	९०००	८७८२.६०	क्रमागत
३	मनगाड सिचाई योजना (४० हे.)	सुनिलस्मृति ५, रोल्पा	१०५००	१०२१४.८९६	सम्पन्न
४	भ्रगरखोला सिचाई योजना (२५ हे.)	त्रिवेणी ,५ रोल्पा	१५००	१४९५.९२८	एप्राइजल बमोजिमको काम सम्पन्न
५	घान्द्रुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा २	१०००	९५९.३९१	क्रमागत
६	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुन्ग्री २	४०००	२९००.०८८	क्रमागत
७	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा न पा १०	४१००	४००९.५५४	क्रमागत
८	तीनखोला सिंचाइ योजना, परिवर्तन १	परिवर्तन १, रोल्पा	४०००	३९७७.८७३	क्रमागत
९	चिसापानि समरी नारायणपुर गोठेधारा सिन्धुराधार सिंचाइ रुन्टीगढी १	रुन्टीगढी १	२०००	१९७६.७६९	क्रमागत
१०	भूमीगत जल पुनर्भरण तथा कुलो, बाँध, ताल संरक्षण दयाथाम पोखरी संरक्षण कार्य	थबाङ-३, रोल्पा	१५००	१४९०.७०३	सालवसाली
११	सम्पन्न भएका योजनाहरूको कमिसनिङ्ग कार्य छापढुङ्गा सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	५००	४७९.६६३	सालवसाली
१२	अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका योजनाहरूको निर्माण खैरेनीमुल सुनारडेरा धउलीगाँउ सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -६, रोल्पा	१२००	११९६.००	क्रमागत
१३	जेदबाङ सिंचाइ कुलो निर्माण	रोल्पा-५, रोल्पा	१०००	९८२.१७३	सालवसाली
१४	कादूने सिंचाइ कुलो निर्माण	सुनिलस्मृति-५ रोल्पा	१०००	९८२.०११	सालवसाली
१५	देउसनधारा सिंचाइ कुलो निर्माण रुन्टीगढी-१	रुन्टीगढी-१, रोल्पा	१०००	९६२.३७४	सालवसाली
१६	सिवाङधारा सिंचाइ कुलो निर्माण	त्रिवेणी-१, रोल्पा	१०००	९५९.६५२	सालवसाली
१७	सालधारी सिंचाइ योजना	रोल्पा ४, रोल्पा	२५००	२४६३.८९६	सालवसाली
१८	कादूने घरबारी खेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	५००	४९३.४३९	सालवसाली

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१९	लहरिखोला सिचाई योजना, (२५ हे.)	माडी ३, रोल्पा	१५००	१४९५.९६४	सम्पन्न
२३	सिंचाई संस्थागत विकास कार्यक्रम	रोल्पा	५००	४७३.१२०	सालवसाली
२४	परामर्श सेवा सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण आयोजना	रोल्पा	५००	३९५.५०	सालवसाली
जम्मा			७०३००	६८१९९.६१२	

१३ .१.२ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम

रकम रु. हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	मर्मत संभार विभिन्न योजना क) साततालेखोला देखी बाहिरीबोट सिंचाई योजना ख) मुलखोलादेखी छहरेखोला सिंचाई योजना ग) लहरिखोला सिमखेत सिंचाई योजना	रोल्पा -१, रोल्पा रोल्पा -२, रोल्पा रोल्पा -४, रोल्पा	२०००	१९९३.६०५	सालवसाली
२	डाँडाखेत सिंचाई योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	८००	७९४.६०६	
३	धारापानीखोला सिंचाई योजना	रोल्पा - १, रोल्पा	६२५	४७७.२४७	
४	पातलोखोला कुनापानी सिंचाई योजना	रोल्पा - ३, रोल्पा	४००	३८३.४४६	
५	थारखोला सिंचाई योजना	रोल्पा -१, रोल्पा	४००	३९६.९७२	
६	सिमखोला सिंचाई योजना	सुनिलस्मृति - १, रोल्पा	५००	४७७.६९८	
७	पुन्थोक सिंचाई योजना	माडी ६, रोल्पा	५००	४७९.२८७	
८	भिरनार पिउला चरीथानी सिंचाई योजना	सुनछहरी -४, रोल्पा	५००	४६०.८८५	
९	सिमखहरे खोला आरुखारा सिंचाई योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	४००	३८३.७३९	
१०	च्याङडाँडा सिंचाई पोखरी	परिवर्तन-२, रोल्पा	५००	४७४.७३४	
११	म्याकोट सिंचाई पोखरी योजना	परिवर्तन - २, रोल्पा	५००	४७५.५३०	
१२	जरिबाङ सिंचाई योजना	त्रिवेणी - ५, रोल्पा	५००	४७८.५११	
१३	रामीडाँडा लिङदुङखोला सिंचाई योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	५००	४७७.९२८	
१४	अरेशखोला बग्मा सिंचाई योजना	सुनिलस्मृति - ४, रोल्पा	५००	३९८.६६४	
१५	कोटगाँउ सिंचाई योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	५००	४७९.३४५	
१६	सालघारी सिंचाई योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	५००	४९६.०२३	
जम्मा			९८६३.२९५	९६३२.१९७	

१३ .१.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

रकम रु. हजारमा

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	शिबाङखोला तटबन्ध निर्माण (शहिदमार्ग पुलमुनी देखि दोभानसम्म)	त्रिवेणी -	१०००	९९९.३८३	सालवसाली
२	नाफे चावड खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन ६ -, रोल्पा	१०००	९९०.४०५	सालवसाली
३	आकास्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	जिल्लाभर	६०००	५९५८.८७५	सालवसाली
४	म्यालेखोला तटबन्ध निर्माण	गंगादेव - ४, रोल्पा	२०००	१९३८.६४५	सालवसाली
५	खुरखुरीखोला तटबन्ध निर्माण	गंगादेव - ४, रोल्पा	१०००	९९९.९६२	सालवसाली
६	पानीघाट तटबन्ध निर्माण	रोल्पा - ५, रोल्पा	१०००	९७०.१३५	सालवसाली
७	आरड खोला तटबन्ध कार्य रोल्पा	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	५०००	४९५१.०८९	सालवसाली
८	सिवाङखोला तटबन्ध कार्य तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - ५, रोल्पा	४५००	४४९८.११५	सालवसाली
९	पाछाबाड खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ३, रोल्पा	५०००	४९७४.४५२	सालवसाली
१०	राखखोला तटबन्ध कार्य	गंगादेव - ७, रोल्पा	१०००	९५४.३०५	सालवसाली
११	जुतुङखोला नदी नियन्त्रण	लुङ्गी - ४, रोल्पा	१०००	९५७.८४७	सालवसाली
१२	धाङ्सी खोला रेउघा बरबाड तटबन्धन योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	१०००	९९६.२९५	सालवसाली
१३	देउखुरीखोला तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	१०००	९५४.६७८	सालवसाली
१४	दाङपानी तटबन्धन तटबन्ध कार्य	सुनछहरी - ६, रोल्पा	१०००	९५८.९३६	सालवसाली
१५	ढकारीखोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - २, रोल्पा	५००	४७५.६११	सालवसाली
१६	थवाङ ठूलोगाउँ खोला धम्कीलाखड तटबन्धन योजना	थवाङ - २, रोल्पा	५००	४७९.९४८	सालवसाली
१७	बज्याङखोला तटबन्ध योजना	लुङ्गी - ५, रोल्पा	५००	४७८.३३१	सालवसाली
१८	स्याङखोला तटबन्ध योजना	सुनछहरी - ३, रोल्पा	५००	४८५.८१९	सालवसाली
१९	गोठबाड सरिबाड तटबन्ध निर्माण	सुनछहरी - १, रोल्पा	१०००	९४२.२५०	सालवसाली
जम्मा			५५५००.००	५३०८३.५०१	

१३ .१.४ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	अनेरीखोला पोखरी निर्माण	रोल्पा - ६, रोल्पा	१०००	९९५.३७६	
२	कोटधारा सिंचाइ पोखरी निर्माण	रोल्पा - ६, रोल्पा	१०००	९९५.४६१	
३	बीसखोरे पोखरी निर्माण तथा घेराबार गर्ने कार्य	रोल्पा - ६, रोल्पा	१५००	१४९९.७३९	
४	हरिगातिना सिंचाइ पोखरी निर्माण	रोल्पा - १, रोल्पा	१०००	९९४.६९८	
५	छाप्जाखोला सिंचाइ पोखरी निर्माण	रोल्पा - ६, रोल्पा	१०००	९९५.९५१	
जम्मा			५५००.००	५४८१.२२५	

१३ .२. १ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	लखना सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	३०००	२९९५.५८४	
२	ठुलो खुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	५०००	४९८७.४८७	
३	आरेश खोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृती - ७, रोल्पा	३०००	२९२७.५७४	
जम्मा			११०००.००	१०९८०.६४४	

१३ .२. २ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	लहरीखोला दहचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	१०००	९८२.०४२	
जम्मा			१०००	९८२.०४२	

१३ .२.३ नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	खरीबोट तटबन्धन निर्माण कार्य	परिवर्तन - ४, रोल्पा	१५००	१४७४.९७१	
२	पुट्ली खोला लिबागी आप तटबन्धन कार्य	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	१५००	१४७८.७५९	

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
३	हाडता पहिरो नियन्त्रण कार्य	परिवर्तन - २, रोल्पा	१५००	१४८९.०४७	
४	कुङ्ग्रीबोट सिमखोला तटबन्धन कार्य	परिवर्तन - ४, रोल्पा	१५००	१४९४.६३८	
५	माडी खोला नदी नियन्त्रण	परिवर्तन - ६, रोल्पा	१५००	१४७९.५९८	
६	माडी खोला नियन्त्रण कार्य	रोल्पा - ५, रोल्पा	१०००	९८०.३७४	
७	रिर्जा भकरी खोला नदी नियन्त्रण कार्य	सुनिलुमृती - ५, रोल्पा	१०००	९९३.७७८	
८	आगरुङ खोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ५, रोल्पा	१५००	१४३७.३७७	
९	कुर्जा खोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ६, ८ रोल्पा	१५००	१४४०.०९७	
१०	खारखोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ७ रोल्पा	१५००	१४६३.२५२	
११	थवाङ खोला नियन्त्रण कार्य	थवाङ - २, रोल्पा	१५००	१४४१.०२२	
१२	केवरी खोला नियन्त्रण कार्य	परिवर्तन - ३, रोल्पा	१५००	१४०७.०४६	
१३	टुटु खोला टिम्बरवाङ, सिङवाङ नियन्त्रण कार्य	थवाङ - ३, रोल्पा	१५००	१४७४.१६४	
जम्मा			१८५००	१८०५४.१२३	

१३ .२.४ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	आरड नदी नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	२५००	२४६८.६०५	
२	पहिरो व्यवस्थापन कार्यहरु	जिल्लाभर	५०००	४८६२.७१४	
३	पाछाबाङ खोला नियन्त्रण	परिवर्तन - ३, रोल्पा	२०००	१९६०.७९७	
जम्मा			९५००	९२९२.११६	

१३ .२.५ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७५/८० मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७५/८० सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	देउखुरी खोला गोदुमशेरा सिंचाई योजनाकार्य	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	२२००	२०११.९५१	
२	गुरुङ गाउँ लिफ्ट सिंचाई योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	२०००	१९९४.३७५	
३	लुग्री खोला चर्तुभुज लिफ्ट सिंचाई योजना	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	२५००	२४२१.३००	
४	रुन्टाबाङ पाखाखर्क सिंचाई योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	२०००	१९९७.३६२	
जम्मा			८७००	८४२४.९८८	

**आ व ०७५/८० मा
यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेका योजनाहरू र कामको
संरचनागत विवरण**

१४ आ व ०७५/८० मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका योजनाहरू र कामको संरचनागत विवरण

१४.१ मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	धम्पाखोला हरिगाऊ महेन्द्री सिंचाई योजना, (१४० हे.)	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	Canal Lining = 3673 m, Aquaduct=1No, RRM wall , Gabion work etc.
२	गुनामखोला कालीजंग धनचौर सिंचाई योजना, (२५ हे.)	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	Canal Lining = 2985 m, RRM wall ,Gabion work etc.
३	मनगाड सिंचाई योजना (४० हे.)	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining = 2025 m, Intake = 1 No, Pipe Lining 750m , RRM wall, Gabion work etc.
४	भागरखोला सिंचाई योजना (२५ हे.)	त्रिवेणी - ५, रोल्पा	Lining = 229 m, RRM wall, Gabion work etc.
५	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुङ्गी - २, रोल्पा	Intake =1 No= Pump House 1No= , RVT = 1 No
६	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	Canal Lining = 20 m, Intake = 1 No, Deselting Basin =1 Pipe Lining 8319m (with Branch) , RVP=6no= RRM wall, Gabion work etc
७	घान्दुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	Canal Lining = 215 m, RRM wall work etc.
८	तीनखोला सिंचाइ योजना	परिवर्तन - १ , रोल्पा	Canal Lining = 510 m RRM wall work etc.
९	चिसापानि समरी नारायणपुर गोठेधारा सिन्धुराधार सिंचाइ	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	Canal Lining = 464 m, RRM wall etc.
१०	भूमीगत जल पुनर्भरण तथा कुलो, बाँध, ताल संरक्षण दयाथाम पोखरी संरक्षण कार्य	थबाङ - ३ ,रोल्पा	pond =1No
११	सम्पन्न भएका योजनाहरूको कमिसनिङ्ग कार्य छापदुङ्गा सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Canal Lining = 94 m and other structure
१२	जेदबाङ सिंचाइ कुलो निर्माण	रोल्पा - ५ ,रोल्पा	Canal Lining = 139 m
१३	काट्ने सिंचाइ कुलो निर्माण	सुनिलस्मृति - ५ ,रोल्पा	Pipe Lining = 1305 m
१४	देउसनधारा सिंचाइ कुलो निर्माण	रुन्टीगढी-१,रोल्पा	Canal Lining = 181 m
१५	सिवाङधारा सिंचाइ कुलो निर्माण	त्रिवेणी - १, रोल्पा	Canal Lining = 207 m
१६	काट्ने घरवारीखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining = 236 m

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१७	सालघारी सिँचाई योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Canal Lining = 468 m
१८	काट्ने घरबारी खेत सिँचाई योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining = 112 m,
१९	लहरिखोला सिँचाई योजना (२५हे.)	माडी - ३, रोल्पा	Canal Lining = 271 m, RRM wall etc.

१४.२ सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	मर्मत संभार विभिन्न योजना क) साततालेखोला देखी बाहिरीबोट सिँचाई योजना ख) मुलखोलादेखी छहरेखोला सिँचाई योजना ग)लहरिखोला सिमखेत सिँचाई योजना	रोल्पा -२, रोल्पा रोल्पा -१, रोल्पा रोल्पा -४, रोल्पा	Canal Lining = 111 m, RRM wall work etc. Canal Lining = 214m, RRM wall work etc. Canal Lining = 140m, Pipe lining=30m RRM wall work etc.
२	डाँडाखेत सिँचाई योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	Canal Lining = 185 m
३	धारापानीखोला सिँचाई योजना	रोल्पा - १, रोल्पा	Canal Lining = 141=5 m
४	पातलोखोला कुनापानी सिँचाई योजना	रोल्पा - ३, रोल्पा	Canal Lining = 177 m
५	थारखोला सिँचाई योजना	रोल्पा -१, रोल्पा	Pipe lining=2600 m, RVP=1 no.
६	सिमखोला सिँचाई योजना	सुनिलस्मृति - १	Canal Lining = 122=25 m
७	पुन्थोक सिँचाई योजना	माडी ६, रोल्पा	Pipe lining=2300 m
८	भिरनार पिउला चरीथानी सिँचाई योजना	सुनछहरी -४, रोल्पा	Pipe lining=1200 m
९	सिमखहरे खोला आरुखारा सिँचाई योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	Canal Lining = 119 m
१०	च्याडडाँडा सिँचाई पोखरी	परिवर्तन-२, रोल्पा	Pipe lining = 450m, Pond =1no.
११	म्याकोट सिँचाई पोखरी योजना	परिवर्तन - २, रोल्पा	Pipe lining =1185m, Pond =1no.
१२	जरिबाड सिँचाई योजना	त्रिवेणी - ५, रोल्पा	Canal Lining = 119 m, RRM wall work etc.

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१३	रामीडाँडा लिड्डुङखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	Canal Lining = 122 m, RRM wall work etc.
१४	अरेशखोला बग्मा सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ४	Canal Lining = 138 m, RRM wall work etc.
१५	कोटगाँउ सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	Canal Lining = 116 m,
१६	सालधारी सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Canal Lining = 142m, RRM wall work etc

१४.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	शिबाङखोला तटबन्ध निर्माण (शहिदमार्ग पुलमुनी देखि दोभानसम्म)	त्रिवेणी -	Gabion Revetment work = 54 m
२	नाफे चावङ खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन ६ -, रोल्पा	Gabion Revetment work = 92 m
३	आकास्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	जिल्लाभर	Gabion Revetment work = 192 m and Gabion Supplying work
४	म्यालेखोला तटबन्ध निर्माण	गंगादेव - ४, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 205 m
५	खुरखुरीखोला तटबन्ध निर्माण	गंगादेव - ४, रोल्पा	Gabion Revetment work = 97 m
६	पानीघाट तटबन्ध निर्माण	रोल्पा - ५, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 52 m
७	आरङ खोला तटबन्ध कार्य रोल्पा	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 418 m
८	सिवाङखोला तटबन्ध कार्य तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - ५, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 203 m
९	पाछाबाङ खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 367 m
१०	राखखोला तटबन्ध कार्य	गंगादेव - ७, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 52 m
११	जुतुङखोला नदी नियन्त्रण	लुङ्गी - ४, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 44 m
१२	धाङ्सी खोला रेउघा बरबाङ तटबन्धन योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 39 m
१३	देउखुरीखोला तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृती - २	Gabion Revetment work = 93 m
१४	दाङपानी तटबन्धन तटबन्ध कार्य	सुनछहरी - ६, रोल्पा	Gabion Revetment and check work = 33 m
१५	ढकारीखोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - २, रोल्पा	Gabion Revetment work = 60 m
१६	थवाङ दूलोगाउँ खोला धम्कीलाखड तटबन्धन योजना	थवाङ - २, रोल्पा	Gabion check Dam work = 28 m
१७	बज्याङखोला तटबन्ध योजना	लुङ्गी - ५, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 36 m
१८	स्याङखोला तटबन्ध योजना	सुनछहरी - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 36 m
१९	गोठबाङ सरिबाङ तटबन्ध निर्माण	सुनछहरी - १, रोल्पा	Gabion check Dam work = 4 nos

१४.४ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	अनेरीखोला पोखरी निर्माण	रोल्पा - ६, रोल्पा	Pond = 1nos, Pipe = 65m , Capacity= 64,350 lits
२	कोटधारा सिंचाइ पोखरी निर्माण	रोल्पा - ६, रोल्पा	Pond = 1nos, Pipe = 85 m Capacity= 65,000 lits
३	बीसखोरे पोखरी निर्माण तथा घेराबार गर्ने कार्य	रोल्पा - ६, रोल्पा	Pond = 1nos, Pipe = 30 m Capacity= 1,48,200 lits
४	हरिगातिना सिंचाइ पोखरी निर्माण	रोल्पा - १, रोल्पा	Pond = 1nos Pipe = 3350 m Capacity= 100,100 lits
५	छाप्याखोला सिंचाइ पोखरी निर्माण	रोल्पा - ६, रोल्पा	Pond = 1nos Capacity= 64,350 lits

१४.५ मभौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	लखना सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	Canal Lining = 580 m, RRM wall work etc.
२	ठुलो खुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	Canal Lining = 1098 m, RRM wall work etc.
३	आरेश खोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृती - ७, रोल्पा	Canal Lining = 637 m, Pipe lining=74 m RRM wall work etc.

१४.६ मर्मत संभार आयोजनाहरू (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	लहरीखोला दहचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	Pipe lining=1345 m Pond = 2 no.

१४.७ नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	खरीबोट तटबन्धन निर्माण कार्य	परिवर्तन - ४, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 100 m
२	पुद्री खोला लिबागी आप तटबन्धन कार्य	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 108 m
३	हाडता पहिरो नियन्त्रण कार्य	परिवर्तन - २, रोल्पा	Gabion check Dam work = 16 nos
४	कुड्यीबोट सिमखोला तटबन्धन कार्य	परिवर्तन - ४, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 105m
५	माडी खोला नदी नियन्त्रण	परिवर्तन - ६, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 81m
६	माडी खोला नियन्त्रण कार्य	रोल्पा - ५, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 52 m
७	रिर्जा भकरी खोला नदी नियन्त्रण कार्य	सुनिलुमृती - ५, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 37 m
८	आगरुड खोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ५, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 37 m
९	कुर्जा खोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ६, रोल्पा	Gabion Revetment work with lunching = 112 m

१०	खारखोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ७ रोल्पा	Gabion check Dam work = 12 nos
११	थवाङ खोला नियन्त्रण कार्य	थवाङ - २, रोल्पा	Gabion Revetment work = 93 m
१२	केवरी खोला नियन्त्रण कार्य	परिवर्तन - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work = 108 m
१३	टुटु खोला टिम्बरवाङ, सिङवाङ नियन्त्रण कार्य	थवाङ - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work = 87 m

१४.८ नदी नियन्त्रण (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	आरङ नदी नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 129 m
२	पहिरो व्यवस्थापन कार्यहरु	जिल्लाभर	Gabion Revetment work =258m, Masonry Re- taining wall =9m ,checkdam etc
३	पाछाबाङ खोला नियन्त्रण	परिवर्तन - ३, रोल्पा	Gabion Revetment work with lanching = 132 m

१४.९ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७५।८० मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	देउखुरी खोला गोदुमशेरा सिंचाई योजनाकार्य	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	Canal Lining = 368 m, Deselting Basin =1 RRM wall, Gabion work etc
२	गुरुङ गाउँ लिफ्ट सिंचाई योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Solar lift System ,Pond and Distribution System
३	लुग्री खोला चर्तुभुज लिफ्ट सिंचाई योजना	सुनिलस्मृती - २, रोल्पा	Distribution System lining = 780m
४	रुन्टाबाङ पाखा खर्क सिंचाई योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Canal Lining = 350 m, Pipe Lining =350 m , Pond =1, RRM wall work etc

१५ कार्यक्रमगत खुद परिमाणान्तरक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७५/८०

सि. नं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँड्ने/मैदान	पहिलो बढेको कालो	कि. मि.	पडाइ	पोखरी निर्माण	थप सिंचाइ सेवा	सिंचाइ संरचना	क्षेत्र	नदी नियन्त्रण	नदी नियन्त्रण	नदी नियन्त्रण	तटबन्धन सुरक्षा	मार्गको वरिपरि
क	समानिकरण	वटा	कि. मि.	कि. मि.	पडाइ	पोखरी निर्माण	थप सिंचाइ सेवा	सिंचाइ संरचना	क्षेत्र	नदी नियन्त्रण	नदी नियन्त्रण	नदी नियन्त्रण	तटबन्धन सुरक्षा	मार्गको वरिपरि
१	मझौला तथा बैकालिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	४	११.२९९	४.८८	७	७	८०	१२७	१२७					
२	सिंचाइ योजना मर्मत संभार तथा विस्तार कार्यक्रम		१.८५६	७.३१	२	२	८	३७	३७					
३	जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम													
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम			३.४०	५	५								
समानिकरण जम्मा		४	१३.०८५	१५.५९	१४	१४	८८	१६४	१६४					
ख	संघ सशर्त													
१	मझौला सिंचाइ योजना	१	२.३१५					१८	१८					
२	नदी नियन्त्रण													
३	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण													
४	मर्मत संभार													
५	एकिकृत उर्जा विकास कार्यक्रम		१.४९८		२	२	९	१६	१६					
संघ सशर्त जम्मा		१	३.८१३	०	२	२	९	३४	३४					
कुल जम्मा (क +ख)		५	१६.८९८	१६.९३५	१६	१६	९७	१९८	१९८					

१६. आ. व. ०७५।८० मा कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाहरूको नाम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजार मा)		कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण	कैफियत
		शुरु बजेट	अन्तिम बजेट		
१	मिफ्रिङ लिफ्ट सिंचाइ योजना सुनिलस्मृती ३ रोल्पा	१०००	१०	फिजिवाल नभएको	मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना
२	सुनछहरी बाछेखोला कुलो निर्माण	१०००	१०	उद्देश्य सँग मेल नभएको	
३	जवाङ भोर्ना सिंचाइ कुलो निर्माण रुन्टीगढी-३	१०००	१०	पानीको स्रोत नभएको	
४	सुलिचौर बसपार्क तटबन्ध निर्माण सुनिलस्मृति-२	२०००	१०	बजेट न्यून , बहुवर्षियमा जानु पर्ने	जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
५	चापाकोट भैसीकाटिना जलाशय निर्माण तथा अर्धैरीखोला सिंचाइ योजना रोल्पा न पा ६	१०००	१०	अध्ययन नभएको	जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम
६	चापाबोट भैसीकाटिना अर्धैरी जलाशय निर्माण रोल्पा-६	१५००	१५००	अध्ययन नभएको । (बजेट रोक्का)	सिंचाइ योजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम
	जम्मा	७५००	१५५०		१५०० रोक्का

१७ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रु. हजारमा

क्र. सं.	बेरुजुको किसिम	जम्मा बेरुजु रकम आ.व. ०७४/७५ सम्म	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट प्रतिसत	कैफियत
१	असुल उपर गर्नुपर्ने	५०.५६५	२५.४७८	५०.३८%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	८१४७.७९३	१३२८.३६२	१६.३०%	२२१६.५३९ सम्परिक्षणको लागि सिचाइ विभाग ललितपुर मा पेश गरीएको .
३	पेशकी				
	कुल जम्मा	८१९८.३५८	१३५३.८४	१६.५१%	

१८ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछीको)

रु. हजारमा

क्र. सं.	बेरुजुको किसिम	जम्मा बेरुजु रकम आ.व. ०७८/७९ सम्म	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट प्रतिसत	कैफियत
१	असुल उपर गर्नुपर्ने	७८.६३१	६१.३७२	७८.०५%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	४७५.१८१	३५९.७५८	७५.७० %	
३	पेशकी	४९३६.००	४९३६.००	१०० %	
	कुल जम्मा	५४८९.८१२	५३५७.१३	९७.५८%	

१९ आ व ०७९/८० मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका अन्तर्गत DPR भएका योजनाहरू

सि. नं.	योजनाका नाम	ठेगाना	कैफियत
१	भेनामखोला सालिबाड सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -७, रोल्पा	

२० आ व ०७९/८० मा ठेक्का म्याद भन्दा अगाडी काम सम्पन्न गरी यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्मानित हुने निर्माण व्यवसायिको नामावली

सि. नं.	निर्माण व्यवसायिको नाम	ठेक्का नम्बर	योजनाको नाम	प्रोपाइटरको नाम	ठेक्का सम्भौता मिति	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	ठेक्का सम्पन्न मिति
१	श्री तेजदृष्टी कन्स्ट्रक्सन प्रा लि थबाड ३ मिरुल		भागरखोला सिंचाइ योजना त्रिवेणी -५ रोल्पा	श्री विनोद बुढामगर	२०७८/१२/०२	२०७९/११/३०	२०७९/०३/०३

**आ. व. ०७८ / ७५ मा
यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेका कामको विवरण
(योजनामा विनियोजित रकम र खर्च)**

२१ आ. व. ०७८/७५ मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका कामको विवरण

२१.१ प्रदेश समानिकरण तर्फ

२१.१.१ मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

रकम रु. हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७५ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७५ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	घान्द्रुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -२, रोल्पा	८५००	८४८७.१३९	क्रमागत
२	कलमखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	६०००	५९५३.७४८	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
३	लहरीखोला सिंचाइ योजना	माडी -३ रोल्पा	६०००	५९९९.२२२	क्रमागत
४	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	२१४००	२००८२.१७०	क्रमागत
५	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुङ्गी -२, रोल्पा	२१००	१६२४.३४५	क्रमागत
६	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	२०००	२०००	क्रमागत
७	भागरखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -५ रोल्पा	८५००	८४८५.००१	क्रमागत
८	गुनामखोला कालिजङ धनचौर सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	१५००	११७४.८५९	क्रमागत
९	मनगाड सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृती - ५, रोल्पा	२०००	१९२३.४७१	क्रमागत
१०	दारखोला तित्रिकोट रुइता सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	४०००	३९३३.७७६	सालवसाली
११	धारापानी मुलावारी सिंचाइ योजना	रोल्पा -१, रोल्पा	४०००	३९७६.००२	सालवसाली
१२	तिनखेत सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	५००	४९०.२९५	सालवसाली
१३	कुन्जरी सिंचाइ योजना लुङ्गी	लुङ्गी -४, रोल्पा	५००	४६८.४३७	सालवसाली
१४	हुम्रीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७ रोल्पा	८००	७६७.३७७	सालवसाली
१५	कालाखोला सारङ्गे कोलवाङ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - २, रोल्पा	८००	७९६.३०९	सालवसाली
१६	काट्ने घरवारीखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	७००	६६६.३८३	सालवसाली
१७	नेवारखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति- ५, रोल्पा	५००	४७५.७८२	सालवसाली
१८	काट्नेखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	१०००	९३९.११७	सालवसाली
१९	डिहखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -६, रोल्पा	८००	७६४.४३२	सालवसाली
२०	धानकुना सिंचाइ योजना	रोल्पा - ५, रोल्पा	१०००	००.००	सालवसाली
२१	गोलकटेरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	६००	५७६.३६५	सालवसाली

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
२२	अध्ययन बाट सम्भाव्य देखीएका योजनाको निर्माण	रोल्पा जिल्ला विभिन्न	१००	००.००	सालवसाली
२३	सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम	रोल्पा	५००	२८५.७००	सालवसाली
२४	परामर्श सेवा सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना	रोल्पा	१५००	१४९१.१४८	सालवसाली
जम्मा			७५३००	७१४००.३४६	

२१.१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम

रकम रु. हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	भिडिसल जलाशय पोखरी	रोल्पा -६, रोल्पा	६२५	६०२.५२८	सालवसाली
२	नन्दीखोला अधेरीखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	६२५	६०१.५४९	सालवसाली
३	द्रवेखोला बुर्तिवाड सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	६२५	६०७.९३३	सालवसाली
४	हुड्डीखोला माडीचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७, रोल्पा	८३५	८१०.५१९	सालवसाली
५	बगाले लाकुरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -२, रोल्पा	६२५	६०१.२४६	सालवसाली
६	कुनापानी खुमेल सिंचाइ योजना	रोल्पा - ३, रोल्पा	७१४	६९९.२९४	सालवसाली
७	परेमा दर्कवाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा ६, रोल्पा	७१४	७०७.००९	सालवसाली
८	पुवाखोला लुङ्सुसा लिसरीवाङ्ग धुनवोट सिंचाइ योजना	परिवर्तन -२, रोल्पा	८३३	७९६.६०२	सालवसाली
९	धैरेनीखोला कुवैरगाँउ पोखरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	८३३	८०९.५६३	सालवसाली
१०	कालाखोला दोभान सारङ्गे कोलबोट सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -२, रोल्पा	८३३	८१०.३६९	सालवसाली
११	परेमाखोला माडीचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७, रोल्पा	६२५	६०१.९९३	सालवसाली
१२	महानेटा सिंचाइ योजना	गगादेव - ५, रोल्पा	८३३	८११.३७०	सालवसाली
१३	निरही सिंचाइ योजना	लुङ्गी - ३, रोल्पा	१०००	९५८.०३७	सालवसाली
१४	चिसाखोला भिग्रीपाटी सिंचाइ योजना	लुङ्गी - ३, रोल्पा	११२५	१०७६.३६६	सालवसाली
१५	कर्णवर्ना ऐपे सिंचाइ योजना	लुङ्गी - १, रोल्पा	२५००	२३९०.२७५	सालवसाली
१६	कर्जाखोला देखी गणेश हेवाङ्गसम्म सिंचाइ योजना	रोल्पा -१०, रोल्पा	५००	४९६.०२३	सालवसाली

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१७	भनभनेखोलादेखी उद्वन पहिरासम्म सिंचाइ योजना	रोल्पा -१०, रोल्पा	५००	४९८.१५२	सालवसाली
१८	खन्च्याङ्ग धाङ्गीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	७१४	७०२.०९४	सालवसाली
१९	कौछना सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	६२५	६०१.०२७	सालवसाली
२०	खाराखोला दाङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ३, रोल्पा	६२५	५९५.८४०	सालवसाली
२१	बागमारा सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ३, रोल्पा	७१६	६९५.८६५	सालवसाली
२२	ऐलेखोला सिंचाइ योजना	परिवर्तन -४, रोल्पा	७१४	६५१.५६९	सालवसाली
२३	माडी ओवाङ्ग सिंचाइ योजना	परिवर्तन -६, रोल्पा	७१४	६३०.४१०	सालवसाली
२४	भालपोखरी निर्माण	परिवर्तन -२, रोल्पा	७१४	६९९.२९९	सालवसाली
२५	चिसापानी सामरी नारायणपूर गोठेडाँडा दिसनधारा सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	८३३	८०९.३३८	सालवसाली
२६	रिठेखोला लामाचौर सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	५००	४९९.२४२	सालवसाली
२७	विदुङ्गचौका सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	८००	७९९.६६३	सालवसाली
२८	गद्देखोला सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -५, रोल्पा	१५००	१४९९.९६२	सालवसाली
२९	किमिचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	१०००	९९९.७५६	सालवसाली
३०	तल्लो धम्जाखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	१५००	१४९९.३५५	सालवसाली
३१	सारीखोला मोङ्ग सिंचाइ कुलो मर्मत	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	५००	४९९.७२१	सालवसाली
३२	खाराखोला अमरगैरा अमिलधारा साउनेखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ३, रोल्पा	५००	४९९.८७२	सालवसाली
३३	मालभुङ्ग सिमलकुना वालुवा सिंचाइ योजना	माडी -४, रोल्पा	५००	०.००	सालवसाली
३४	कुरेली सिंचाइ योजना	परिवर्तन -१, रोल्पा	२००	१९९.९२५	सालवसाली
३५	डेरा जेमुरा सिमा सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	५००	४७८.५८८	सालवसाली
३६	चिडीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -१, रोल्पा	५००	४९९.०५९	सालवसाली
३७	ओदार्ने पानीघाट सिंचाइ योजना	रोल्पा - ५, रोल्पा	५००	४६२.८५५	सालवसाली
३८	गौराखुटी सिंचाइ योजना	रोल्पा - ८, रोल्पा	५००	४७६.०३८	सालवसाली

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
३९	सिमाखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	५००	४७८.४६७	सालवसाली
४०	ओखेनी सालधारी रुन्टावाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	५००	४९९.९७९	सालवसाली
४१	विफेगैडाँ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	५००	४९९.६१२	सालवसाली
४२	भित्तीखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	५००	४९९.३१६	सालवसाली
४३	खेवाङ्गखोला सिंचाइ योजना र ठाँटी खोला पुनरवाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	५००	४९९.९८४	सालवसाली
४४	सालधारी छहराखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	५००	४९९.८५८	सालवसाली
४५	सिवाङ्गधारा सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	५००	४७९.५०२	सालवसाली
४६	मुलखोला देखी छहराखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १, रोल्पा	५००	४८०.०८५	सालवसाली
४७	साततलेखोला देखी चिउरीबोट सिंचाइ योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	५००	४९५.८८०	सालवसाली
४८	बाजिवाङ्ग सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	५००	४७५.९०६	सालवसाली
४९	खवाङ्गपाछामा सिंचाइ पोखरी निर्माण	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	४००	३८४.२३६	सालवसाली
५०	खोलाबाङ्ग कोरगाँउ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ६, रोल्पा	५००	४८०.३३५	सालवसाली
५१	पानीघाट खरबान्नेखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	५००	४७९.९०८	सालवसाली
५२	डिहिखेत स्याहाला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	१०००	९८५.२४७	सालवसाली
जम्मा			३६४००	३४९५६.१६१	

२१.१.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

रकम रु. हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	सिर्बाँगखोला नियन्त्रण कार्य	त्रिवेणी - २ ५ ७	५०००	४२३७.५३८	सालवसाली
२	पाछाबाड खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन-३, रोल्पा	५०००	४९४८.५१७	सालवसाली
३	आरङ्गखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी- ३, रोल्पा	५०००	४९९६.६१६	सालवसाली
४	सिस्नेरी पिपलबोट तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	१२५०	१२०१.१७९	सालवसाली
५	पतलखोला जाडलाड तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - १, रोल्पा	८३३	८१६.३९३	सालवसाली

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
६	लिउरीबाड माडीखोला तटबन्ध कार्य	माडी - ३, रोल्पा	८३३	८१४.१४५	सालवसाली
७	घुसवाङखोला तटबन्ध कार्य	सुनछहरी - १, रोल्पा	१२५०	१२०८.३४४	सालवसाली
८	सुखओडार खोला तटबन्ध कार्य	गगादेव - ४, रोल्पा	८३३	८१२.५०९	सालवसाली
९	पुत्लाचौर धामाचौर तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ५, रोल्पा	८३३	८०८.५२८	सालवसाली
१०	कुरेली तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - १, रोल्पा	८३५	८०७.१९३	सालवसाली
११	माडीखोला चप्का तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ६, रोल्पा	१२५०	१२०९.२४४	सालवसाली
१२	उवा मलेगौरी तटबन्ध कार्य	थबाङ - ४, रोल्पा	१२५०	९२३.७२५	सालवसाली
१३	भेडीखर्क तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ४, रोल्पा	८३३	८११.०६२	सालवसाली
१४	छेल्लेवाङखोला तटबन्ध कार्य	थबाङ - २, रोल्पा	८३५	८१२.३३१	सालवसाली
१५	रिखोला तटबन्ध कार्य	थबाङ - २, रोल्पा	८३३	७६१.४४१	सालवसाली
१६	मिरुलखोला तटबन्ध कार्य	थबाङ - ३, रोल्पा	८३३	८०५.५०७	सालवसाली
१७	लापखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	८३३	७९९.७२८	सालवसाली
१८	सिमविन तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	८३३	८००.०४९	सालवसाली
१९	उवातेलखोला तटबन्ध कार्य	थबाङ - ४, रोल्पा	८३३	८१८.०५४	सालवसाली
२०	धाङ्सीखोला मेदी सेडावाङ तटबन्ध कार्य	रोल्पा - १०, रोल्पा	१६६८	१६०१.७८२	सालवसाली
२१	रातामाटाखोला तटबन्ध कार्य	लुङ्गी - ४, रोल्पा	१६६६	१६०४.८८५	सालवसाली
२२	मबाङखोला तटबन्ध कार्य	सुनछहरी - ३, रोल्पा	१६६६	१६१०.०४५	सालवसाली
२३	बागमारा तटबन्ध तथा बसपार्क संरक्षण योजना	परिवर्तन - ३, रोल्पा	२०००	१९६६.०७१	सालवसाली
२४	विरुलफेद पहिरीखोला पहिरो रोकथाम कार्य	लुङ्गी - २, रोल्पा	२०००	१९६६.६२५	सालवसाली
२५	खारपानी जारीबाङ पालगाडे ओडार तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृति- ३, रोल्पा	१०००	९८०.६८२	सालवसाली
२६	लखना गनारी पलासे तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	१०००	९८४.३६६	सालवसाली
२७	सारिघाट लामी दुहाली तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	१०००	९७८.२६६	सालवसाली
२८	भैसीकोट उतिस्नेखोला नमुना मा वि संरक्षण	परिवर्तन - ५, रोल्पा	८००	७८८.३४४	सालवसाली
२९	ताराङ्गखोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - १, रोल्पा	७००	६४१.८१७	सालवसाली
३०	स्वास्थ्य आमा समुह भवन संरक्षण	रोल्पा - २, रोल्पा	५००	४९३.०४१	सालवसाली
३१	थलिवाङ फल्लेधारा तटबन्ध कार्य	रोल्पा-२, रोल्पा	५००	४९५.८२९	सालवसाली
३२	मदरखोला देखी गडेराखोला धाङ्सी खोला तटबन्ध कार्य	रोल्पा - २, रोल्पा	१५००	१४६३.४७९	सालवसाली

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
३३	कुटेखोला जबैखोला र बाङ्गमाखोला कटान संरक्षण कार्य	थबाङ - ३, रोल्पा	१०००	९७७.१८२	सालवसाली
३४	धाङ्सीखोला सिगना वखाङ्ग खदावाङ्ग तटबन्ध कार्य	रोल्पा - २, रोल्पा	१०००	९८४.१४९	सालवसाली
३५	धाङ्सीखोला कटान तटबन्ध	रोल्पा - ४, रोल्पा	१०००	९८४.८७४	सालवसाली
३६	पिपलखोला छहरेखोला कटान संरक्षण	रोल्पा - ४, रोल्पा	५००	४९१.८०४	सालवसाली
३७	सिवाङ्गखोला सिंचाइ कुलो संरक्षण	त्रिवेणी - २, रोल्पा	५००	४९१.१३४	सालवसाली
३८	अधेरीखोला तटबन्ध कार्य	रोल्पा - ६, रोल्पा	१२००	११५३.१२९	सालवसाली
३९	अरुङखोला थातिचौर लाखुरीबास तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ५, रोल्पा	८००	७१०.१६५	सालवसाली
४०	बाइजाखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ५, रोल्पा	५००	४७४.६५४	सालवसाली
४१	साँपडाँडाखोला दोभान तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ६, रोल्पा	७००	६५४.२३४	सालवसाली
४२	बलवाङ्ग दशौदीटोल नयाँसडक तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ७, रोल्पा	७००	६६१.८६५	सालवसाली
४३	अरुङखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	५००	४८०.०३८	सालवसाली
४४	सुनछहरी पहिरो नियन्त्रण	सुनछहरी - १, रोल्पा	११००	१०८८.०२१	सालवसाली
जम्मा			५५५००.००	५३०८३.५०१	

२१.२ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	ठुलोखुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	५०००.००	४९९८.७८६	
जम्मा			५०००.००	४९९८.७८६	

२२ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ. व. ०७८/७९

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाधै/मुहान	पक्की नहर कुलो	पाइप लाइनिङ्ग	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुध्दिकरण गरेको क्षेत्र	नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण	नदी नियन्त्रण बाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर जमिन	
क	समानिकरण	वटा	कि. मि.	कि. मि.	हे.	हे.	कि. मि.	हे.	घर	हे.
१	मभौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	४	९.८२५	६.७६	६५	१६३				
२	सिंचाइ योजना मर्मत संभार तथा विस्तार कार्यक्रम		५.१८	३३.१		३७८				
३	जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम						४.४१	६	३१८	२५५
समानिकरण जम्मा		४	१५.००५	३९.७७	६५	५४१	४.४१	६	३१८	२५५
ख	संघ सशर्त									
१	मभौला सिंचाइ योजना		०.७४३			८०				
संघ सशर्त जम्मा			०.७४३			८०				
कुल जम्मा (क +ख)			१५.७४८	३९.७७	६५	६२१	४.४१	६	३१८	२५५

**आ.व. ०७७/७८ मा
यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कामको विवरण
(योजनामा विनियोजित रकम र खर्च)**

२३.आ.व. ०७७/७८ मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कामको विवरण (योजनामा विनियोजित रकम र खर्च)

२३.१ प्रदेश समानिकरण अन्तर्गत

२३.१.१ मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु. हजारमा	आ व ०७७/७८ भएको खर्च रु. हजारमा	कैफियत
१	परेमाखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -७, रोल्पा	१०००	९९४.२४७	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
२	चिउरागाड सिंचाइ योजना	त्रिवेणी-१, रोल्पा	६०५०	५३६०.९८२	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
३	किलाचौर सिंचाइ योजना	लुङ्गी -५, रोल्पा	४५००	४२५६.८११	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
४	धनुवा सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -६, रोल्पा	११६४०	१०८४१.१४०	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
५	घोडेखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	१२८१४	१२३८१.३०१	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
६	घान्द्रुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -२, रोल्पा	४७००	४५४६.५३०	क्रमागत
७	कलमखेला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	४३००	४१३७.७२५	क्रमागत
८	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा -१०, रोल्पा	१००	०.००	क्रमागत
९	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुङ्गी -२, रोल्पा	१००	०.००	क्रमागत
१०	लहरीखोला सिंचाइ योजना	माडी -३, रोल्पा	१३००	१३००	क्रमागत
जम्मा			४६५०४.००	४३८१८.७३६	

२३.१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा बिस्तार कार्यक्रम मर्मत

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु. हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु. हजारमा	कैफियत
१	रिखोला बुर्तिबाङ्ग भिम पोवङ्ग सिंचाइ योजना	सुनछहरी- ७, रोल्पा	१३३०	१२७७.८०५	सालवसाली
२	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	८००	७३४.७५८	सालवसाली
३	लाखुरीबोट सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	७००	६३७.९७३	सालवसाली

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु. हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु. हजारमा	कैफियत
४	खरीखोला उपल्लोखेत सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	७००	६३७.१५८	सालवसाली
५	लहरीखोला सिमखेत सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	५००	४७२.३२७	सालवसाली
६	घोडेखोला बालकोट माडीचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१	५००	४७८.३०४	सालवसाली
७	सातखोला छिर्नी सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -४,	४००	३८२.८३१	सालवसाली
८	उदानी पानीघाट सिंचाइ योजना	रोल्पा -५, रोल्पा	५००	४७८.८०५	सालवसाली
९	रिठेखोला सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	२०००	१९१८.२५४	सालवसाली
१०	बङ्गुरखोर सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	२०००	१८९१.७०८	सालवसाली
११	विफेगौना सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -१,	५००	३९६.९६३	सालवसाली
१२	किमिचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५,	१०००	९५८.१८६	सालवसाली
१३	बिदुङ्गचौका सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -५, रोल्पा	३५७०	३५१४.६४९	सालवसाली
१४	द्रवेखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -७,	५००	४७८.१६८	सालवसाली
जम्मा			१५०००	१४२५७.८८९	

२३.१.३ आकास्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु. हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु. हजारमा	कैफियत
१	सुनछहरी पहिरो नियन्त्रण	सुनछहरी -१, रोल्पा	१००००	८५४४.३६७	सालवसाली
२	घङ्गारुवारी लघु जलविधुत् संरक्षण कार्य	थवाङ्ग -३ मिरुल	२२००	२११९.०२१	सालवसाली
३	कुरेलीखोला नियन्त्रण कार्य	परिवर्तन-१, रोल्पा	२०००	१९१२.८१९	सालवसाली
४	अराङ्गखोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी -३, रोल्पा	१४५०	१२०८.९२९	सालवसाली
५	लहरीखोला नियन्त्रण कार्य	रोल्पा -१, रोल्पा	१४५०	१३००.१०१	सालवसाली
६	गजुलखोला नियन्त्रण कार्य	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	१४५०	११८२.२२९	सालवसाली
७	माडीखोला नियन्त्रण कार्य	रोल्पा -७, रोल्पा	१४५०	१२३०.९४४	सालवसाली
८	पधेरीखोला नियन्त्रण	रोल्पा -४, रोल्पा	१०००	९४८.२९१	सालवसाली
९	आकास्मिक जलउत्पन्न प्रकोपको लागि ग्याविन सप्लाई गर्ने कार्य	रोल्पा जिल्ला	१०००	९०८.०३५	सालवसाली
१०	खाराखोला अमरगैरा तटबन्ध	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	१०००	९२४.२५३	सालवसाली
११	सारिघाट तटबन्ध	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	१०००	७५९.३२३	सालवसाली
१२	चालाबाङ खोला नियन्त्रण	सुनछहरी -२, रोल्पा	१०००	९५४.४५२	सालवसाली
जम्मा			२५०००.००	२१९९२.७६४	

२३.२ संघ सशर्त अन्तर्गत

२३.२.१ मभौला सिंचाइ योजना

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु. हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु. हजारमा	कैफियत
१	गोगनपानी सिंचाइ योजना	माडी, रोल्पा	१०००	९७७.५२७	
२	छापढुङ्गा सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	१०००	९८१.९९०	
३	ठुलोखुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	१५०००	१४९९३.६४२	ठेक्का बमोजिमको कार्य सम्पन्न
४	खुमेलगाड ओडार सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	१५००	१२९३.३४६	
जम्मा			१८५००.००	१८२८६.५०५	

२४ कार्यक्रमगत खुद परिमाणान्तरक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७७/७८

सि नं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाधे/मुहान	पक्की नहर कुलो	पाइप लाइनिङ्ग	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुध्र्द्रीकरण गरेको क्षेत्र	नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण	नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर जमिन	
क	समानिकरण	वटा	कि. मि.	कि. मि.	हे.	हे.	कि. मि.	हे.	घर	हे.
१	मभौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	२	८.७		१०	१९०				
२	सिंचाइ योजना मर्मत संभार तथा विस्तार कार्यक्रम		३.०६	०. ५२	५	१३५				
३	जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम						१.४५	५	४५०	१९
समानिकरण जम्मा		२	११. ७६	०. ५२	१५	३४५	१.४५	५	४५०	१९
ख	संघ सशर्त									
१	मभौला सिंचाइ योजना		३.९५							
संघ सशर्त जम्मा			३.९५							
कुल जम्मा (क +ख)		२	१५. ७१	०. ५२	१५	३४५	१.४५	५	४५०	१९

२५. पछिल्लो ३ वर्षमा आ. व. (०७७/७८, ०७८/७९ र ०७९/८०) मा यस डिभिजन कार्यालयको पूँजगत विनियोजन बजेट, खर्च र खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण

सि. न.	आर्थिक वर्ष	पूँजगत विनियोजन बजेट रु. हजारमा	पूँजगत खर्च रकम रु. हजारमा	सिंचाइ सिंचाइ क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ क्षेत्र सिंचाइ क्षेत्र (हे.)	नदी नियन्त्रण बाट उकसे भएको जमिन (हे.)	यस आ. व. मा बनेका संरचना विवरण						तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर जमिन (हे.)	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर जमिन (हे.)
							सिंचाइ बाट/मैदान (संख्या)	पक्की बन्दारेको कि. मी.	पाइप लाईनेट (कि. मी.)	सिंचाइ पोखरी (संख्या)	सि. (कि. मी.)	तटबन्ध (कि. मी.)		
१	आ. व. ०७७/७८	११३,४०४.००	१०२,१६५.००	१५	३४५	५	२	१५.७१०	०.५२०	१	१.४५	४५०	१९	१९
२	आ. व. ०७८/७९	१७२,२००.००	१४४,४३८.७९४	६५	६२१	६	४	१५.४७८	३९.७७	५	४.४१	३१८	२५५	२५५
३	आ. व. ०७९/८०	१६८,९८३.२९५	१६५,०१२.०१०	९७	१९८	१२	५	१६.८९८	१६.९३५	१६	३.४१	७१	१८३	१८३
	जम्मा	४५४,५८७.२९५	४११,६१५.८०४	१७७	११६४	२३	११	४८.०८६	५७.२२५	२२	९.२७	८३९	४५७	४५७

२६ समस्याहरू :

- निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण (Lab Test) को लागि रुपन्देही र दाङ स्थित सडक कार्यालय र निजि प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकोले निकै कठिनाई भएको ।
- योजना स्वीकृति बेला राखिने ३ % जनश्रमदान बापत को कार्य गराउन कठिनाई भएको ।
- सिचाई कुलो मर्मत सम्बन्धी र जलउत्पन्न सम्बन्धि कार्यको माग अत्यधिक रहेकोमा कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
- सडक पूर्वाधारको अव्यवस्थित निर्माणले गर्दा सिंचाई कुलोमा अत्यधिक क्षति पुग्ने गरेको ।

२७ समस्या समाधानका उपायहरू :

- कार्यालयमै आवश्यक जनशक्ति सहित प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- योजना स्वीकृति बेला राखिने ३ % जनश्रमदान बापत को कार्य नितिगत रुपमै कम गर्नु पर्ने
- सिचाई कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन्न सम्बन्धि कार्यको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयमै एकमुष्ट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- सडक निर्माण गर्दा क्षतिहुने सिंचाई योजनामा सोही निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नितिगतरुपमै व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२८ २०७२ साल भाद्र देखि हालसम्म कार्यरत डिभिजन प्रमुखहरूको नामावली विवरण

सि नं	नाम थर	पद	देखि	सम्म
१	रविनाथ बाबु श्रेष्ठ	डिभिजन प्रमुख	२०७२ / ०५ / ०९	२०७३ / ०८ / ०४
२	राजेश कुमार पौडेल	का. डिभिजन प्रमुख	२०७३ / ०८ / ०६	२०७४ / ०६ / २८
३	पुरुषोत्तम साह	का. डिभिजन प्रमुख	२०७४ / ०६ / २९	२०७५ / ०५ / १३
३	मेघराज ज्ञवाली	डिभिजन प्रमुख	२०७५ / ०५ / १४	२०७६ / ०४ / १५
४	पुरुषोत्तम प्रसाद उपाध्याय	डिभिजन प्रमुख	२०७६ / ०५ / २०	२०७७ / १० / ३०
५	भेषराज भुसाल	निमित्त डिभिजन प्रमुख	२०७७ / ११ / १०	हाल सम्म

रोल्पा जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयबाट सिंचाइ योजनाहरूमा
विनयोजित बजेट, खर्च र खुद परिमाणात्मक
वार्षिक प्रगति विवरण

कार्यालयको नाम : माडी लुन्गी कोरिडोर सिंचाई आयोजना, खुन्गी, रोल्पा

सि. नं.	योजनाको नाम	आ.व. २०७६/८० मा विनिर्वाचन बजेट रु.	आ.व. ०७६/८० मा खर्च रकम रु.	थप सिंचाई सेवा (हे.)	सिंचाई संयोजना (हे.)	यस आ.व. मा बनेको संरचना विवरण			
						सिंचाई बाँध/मुहान (संख्या)	पक्की नहर कुलो (कि.मि.)	पाइप लाइनिंग (कि.मि.)	सिंचाई पोखरी (संख्या)
१	सटिघाट बक्वा सिसाबोट सि.यो., रुन्टीगढी गा.पा.-५, रोल्पा	२०००	१९०४		३		०.२९७		
२	सिमले लिप्ट सि.यो., रोल्पा न.पा-५	४९००	३७६५	२.५				०.७	
३	चोबांग लिप्ट सिंचाई योजना, लुन्गी-०५, रोल्पा	४९००	४६७३	५.५			०.३६९	१.०७	
४	सेरा सिंचाई योजना, लुन्गी-०५, रोल्पा	४५००	४२७९		११		०.७३९		
५	बिस्तुरी खोला क्षेत्र सि.यो., लुन्गी-०२, रोल्पा	४५००	४२९१		१३		०.७४७	०.१७	
६	च्युरापाखा सि.यो., लुन्गी-०३, रोल्पा	२०००	१९०५		८		०.२७५	०.०३	
७	प्रवेशनगर क लिप्ट सि.यो., सुनिलस्मृति-४, रोल्पा	४९००	४६९५	६				०.२०४	१
८	गाडखोला सि.यो., सुनिलस्मृति-१, रोल्पा	४००	३८१		४		०.०५९		
९	गाडखर्कने सि.यो., सुनिलस्मृति-२, रोल्पा	३००	२८७		२		०.०१८		
१०	भोम्पेसी सि.यो., सुनिलस्मृति-५, रोल्पा	५००	४७८		३		०.११५		
११	दरेखोला सि.यो., रोल्पा न.पा-५	४५०	४४६	२	२		०.१६४		
१२	महेन्द्री लिप्ट सि.यो., सुनिलस्मृति-२, रोल्पा	२५००	२४६६						
१३	हरिगाउँ लामाचौर लि.सि.यो, सुनिलस्मृति-२, रोल्पा	१०००	९६४		५		०.११८	०.३५	
१४	खुन्गी पेदिखेत सि.यो, सुनिलस्मृति-२, रोल्पा	१०००	९६५		५		०.१७४		

सि. नं.	योजनाको नाम	आ.व.२०७५/८० मा विनिर्वाचन बजेट रु.	आ.व. ०७५/८० मा खर्च रेकम रु.	यस सिंचाई सेवा प्राप्त गर्ने स्थान (रु.)	सिंचाई योजना संख्या (रु.)	यस आ.व. मा बनेको संरचना विवरण			
						सिंचाई बाँध/मुहान (संख्या)	पक्की नहर कुलो (कि.मि.)	पाइप लाइनिंग (कि.मि.)	सिंचाई पोखरी (संख्या)
१५	खुम्विचौर लिफ्ट सि.यो., सुनिलस्मृति-२, रोल्पा	५००	४७७		२		०.१३८		
१६	जखुवापानी भान्नीखोला सि.यो., सुनिलस्मृति-३, रोल्पा	९००	८५७		४		०.२१५	०.००५	
१७	पल्लेखोला वेदुखोला सि.यो., रोल्पा न.पा.-३, रोल्पा	९००	८६१	५			०.२३		
१८	आरंगखोला दुलोचौर छगलिवंग सि.यो., रुन्टीगढी गा.पा.-३, रोल्पा	८००	७६४		४	१	०.०६४		
१९	भरिगाड सि.यो., लुन्नी-२, रोल्पा	८००	७५९		५		०.१९	०.२	
२०	जुहुगढी टोपलखेत, सुनिलस्मृति-७, रोल्पा	५००	४७६		६		०.१३७		
२१	पानिचाहरखोला सि.यो., सुनिलस्मृति-४, रोल्पा	३००	२८५		२		०.०८४		
२२	बरीबोट सि.यो., रुन्टीगढी गा.पा.-१, रोल्पा	७००	६६६		१०		०.१५४		
२३	ओबांग लिफ्ट सिंचाई योजना, सुनिलस्मृति-१, रोल्पा	१०००	९५९		२		०.०६१		
	जम्मा	४०२५०	३५०३.००	२९.००	९९.००	९.००	४.३४८	२.७२९	१



कार्यालयको नाम: कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पा कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पाबाट सञ्चालित निम्नित्त कृषि केन्द्रको विवरण तथा वितरण गरिएका सिपाई संरचना तथा समग्रीहरूको विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	आ.व. २०७५/८०मा कार्यालयले विनियोजन बजेट रु.	आ.व. २०७५/८०मा कार्यालयले व्यहोने खर्च रु.	थप सिपाई सेवा पुगेको क्षेत्र(हे.)	सिपाई संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र(हे.)	यस आ.व.मा केन्द्रका संरचना विवरण				कैफियत
						सिपाई बाघ/मुहान	पक्की नहर कुनो(कि.मी.)	पाइप लाइन(कि.मी.)	सिपाई	
१	श्री सुधी स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति सुधी गा.पा.४	१९४०००	९९२४६८	७					५	३ वटा पोखरी चेतार माथ बाघकोने भन्दा ८०८
२	श्री सुमराहरी स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति परितर्तन गा.पा.५	७७४०००	५१२५००	५						३
३	श्री स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति त्रिवेणी गा.पा.४	६६८०००	२४६९०४	४					२	३
४	श्री सुमराहरी स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति परितर्तन गा.पा.५ नयाँ	३८६६०००	१६३८३००	१२						५ वटा माथेर लिफ्ट सिपाई निर्मात भएको
५	श्री जेल्बाइ स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति सुन्दहरी गा.पा.७ नयाँ	२२३०००	७५२९९	२					१.५	१
६	श्री तरकारी ब्यक्त विकास सञ्चालक समिति रोल्पा न.पा.७	७९०००	३८७८०	१.५					१.५	
७	श्री जोखर ब्यक्त विकास सञ्चालक समिति गंगादेव गा.पा.३	९०७५२५	८४९६२५	७					२.९५	५
८	श्री मकै ब्यक्त विकास सञ्चालक समिति सुधी गा.पा.२ सिर्प	९२६८००	४२२६६८	१.५					३.९	१
९	श्री झालु ब्यक्त विकास सञ्चालक समिति परितर्तन गा.पा.२	७६३८००	५३८३२०	३					३.२	२
१०	श्री झालु ब्यक्त विकास सञ्चालक समिति ब्याङ्ग गा.पा.१	३८६००	१४८८२९	२					३.६७	
११	श्री मसलावाली ब्यक्त विकास सञ्चालक समिति सुनिलसुनिल गा.पा.२	८३१९००	४८९८३५	५					२.९	३ पोखरी मर्मत कार्य माथ भएको

(Signature)

(Signature)
प्रमोद कुमार सिंह
स. कार्यालय पम्प



१२	श्री सुन्तलाबाट बलक विकास सञ्चालक समिति माडी गा.पा.६	२१६५६००	१५०१२५२				२.६	५
१३	श्री भावाङ सुन्तलाबाट बलक विकास सञ्चालक समिति माडी गा.पा.५	३०८०००	२४१६००				२.१	१
१४	श्री तर्कारी बलक विकास सञ्चालक समिति रुन्टीगाडी गा.पा.६	२४००००	१०००००			२.४		१
१५	श्री मक्रे बलक विकास सञ्चालक समिति सुतिलस्मृति गा.पा.३	१४१५०००	११०२७३४			७	७.४	४
१६	श्री भटवास बलक विकास सञ्चालक समिति सुन्धरी गा.पा.६	५६७४७०	३८३७३५			४	१.७३	२
१७	श्री आलु बलक विकास सञ्चालक समिति गंगादेव गा.पा.३ नयाँ	१२०००००	९८६६९६			१४		८
१८	श्री सुन्तला बलक विकास सञ्चालक समिति माडी गा.पा.६ नयाँ	६९१४००	५८५६५२			५	१.९	३
१९	श्री मक्रे बलक विकास सञ्चालक समिति सुतिलस्मृति गा.पा.४ नयाँ	६४७९००	५३९४९३			४	२.८	२
२०	श्री महालावली बलक विकास सञ्चालक समिति सुतिलस्मृति गा.पा.२ हरिगढी नयाँ	७०००००	४६६७०२			५	०.१५	
२१	श्री सितने बाबापालन तप फलफूल तर्कारी फर्म तुली गा.पा.३	१८९७४०	१४२६००			१	०.६५	१
२२	श्री वि.वि.आर.सि.गाई मैती फर्म सुतिलस्मृति गा.पा.३	३६४५००	१८१९८९			१	१.५	१
२३	श्री आप्फेद डुमि तथा पशुपन्डी फर्म सुतिलस्मृति गा.पा.३	२४००००	१२५०००			१		१
२४	श्री चित्तेबास सिवाई चौधरी निर्माण उपभोक्ता समिति सुतिलस्मृति गा.पा.२	३१८०००	२६७४७२			३		१
२५	श्री विसडना स्थाप फर्म परिवर्तन गा.पा.१	१२३४००	९१२३५			०.५	०.६	१

प्रचार गर्ने

प्रविण चौधरी

(अभिदूत छेटी)

सुदूर गर्ने

नामः मनोज क.सिंह

कार्यालय प्रमुख

मनोज कुमार सिंह
कार्यालय प्रमुख

रोल्पा जिल्ला स्थित विभिन्न स्थानीय तहबाट सिंचाइ योजनाहरूमा
विनयोजित बजेट, खर्च र खुद परिमाणात्मक
वार्षिक प्रगति विवरण



नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम: रोल्पा नगरपालिका रोल्पा



सि.नं.	योजनाको नाम ठेगाना	आ.व. २०७५/०८० मा विनियोजित बजेट	आ.व. २०७५/०८० मा खर्च रकम	थप सिंचाई सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाई संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाई बाँध/मुलान संख्या	यस आ.व.मा बगेका सरचनाहरूको विवरण	सिंचाई पोखरी(संख्या)
१	धानकुना बाजावाङ सिंचाई आयोजना, रोल्पा नपा ५	१००००००.००	९९६८४५.००	२	५	५	१ ३०० मि.	०
२	चिसिपारी सिंचाई आयोजना, रोल्पा नपा १	८०००००.००	८०००००.००	१	३	१	१ २५० मि.	०
४	पडबार दाङ सिंचाई पाईप खलि/मर्मत, रोल्पा नपा ५	२५००००.००	२५००००.००	२	४	१	० ४ कि.मि.	०
६	कुलम्मा सिंचाई पोखरी निर्माण, रोल्पा नपा १०	१५००००.००	१५००००.००	१	२	१	०	१
७	पातलीखाला बढेखाला पक्की कुला निर्माण, रोल्पा नपा ३	२०००००.००	२०००००.००		३	१	८७ मि.	०
८	घावाङ कुलो मर्मत, रोल्पा नपा ६	२०००००.००	२०००००.००		२	१	०	०
९	देउराली कुवाजारा कुला निर्माण, रोल्पा नपा २	२०००००.००	२०००००.००	३	४	१	०	०
१०	जगदीपोखरा सिंचाई पोखरी निर्माण, रोल्पा नपा ५	१५००००.००	१५००००.००	१	२	१	०	१
११	दारखोला त्रिचकोट रुन्दावाङ सिंचाई आयोजना, रोल्पा नपा ४	१०००००.००	१०००००.००	२	४	१	० ४ कि.मि.	१
	जम्मा	३९५००००.००	३९४६८४५.००				६३७ मि.	८ कि.मि.

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी



गंगादेव गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सानडाँडा, रोल्पा

वेब : www.gangadevmun.gov.np
ई-मेल : info@gangadevmun.gov.np
फोन : ९८४४४७०४००/९८६०६२३७३७

पत्र संख्या: २०७९/८०

चलानी नं ८८२९




लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८०/०३/३१

विषय: विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
रोल्पा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८०/०३/१३ च.नं. ४०२ को पत्र अनुसारको यस गाउँपालिकामा आ व २०७९/८० मा संचाल भएका सिंचाइ आयोजनाका विवरण माग भइ आएकोमा आ व २०७९/८० मा कुनै पनि सिंचाइका योजनाहरू नभएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।


तुलाधर शर्मा

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

नगरपालिका/गाउँपालिका/कार्यालयको नाम: त्रिवेणी गाउँपालिका जुम्ला, रोल्पा



सि. नं.	योजनाको नाम	आ. व ०७९/०८० मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा	आ. व ०७९/८० मा खर्च रकम रु. हजारमा	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ संरचना सुविधिकरण गरेको क्षेत्र (हे.)	यस आ. व. मा बनेका संरचना विवरण			
						सिंचाइ बाध्य/ मुहाना(संख्या)	पक्की नहर कुलो (कि. मि)	पाइप लाइनिङ कि.मि)	सिंचाइ पोखरी (संख्या)
१	पुलबोट खोरेनी सिंचाइ योजना क्रमागत १ त्रिवेणी ०१, रोल्पा	१५०	१४४.६९		२.५५	१	०.३०८		
१	बाजा सिंचाइ योजना त्रिवेणी ०१, रोल्पा	१५०	१४२.८		१	१	०.१०२		
२	ग्रामखोला दवदवे सिंचाइ योजना त्रिवेणी ०१, रोल्पा	२००	१९९.९४		०.७५	१	०.०५५		
३	मारावाड सिंचाइ कुलो निर्माण त्रिवेणी ०१, करेती रोल्पा	१००	९६		३	०	१.३४		
४	सानो चेब्रे सिंचाइ पोखरी प्लास्टर योजना त्रिवेणी ०२, रोल्पा	१५०	१४४		३.०६	१	०	०.२	१
५	राइथाङ सिंचाइ कुलो मर्मत योजना त्रिवेणी ०२, रोल्पा	३००	२८८		१६.७८	१	०.२	०	०
६	वाफे सोलार लिफ्टीङ सिंचाइ आयोजना त्रिवेणी ०२, रोल्पा	१०००	१०००		३.८१	१	०	०.७२५	२
७	मुलकुलो सिंचाइ योजना त्रिवेणी ०३, रोल्पा	१५०	१५०		३.५	०	०.१		
८	डवाङ पैरा खोला सिंचाइ कुलो योजना त्रिवेणी ०३, रोल्पा	२००	२००		०.५	०	०.१२		
९	सिमखोला पाँचमरे सिंचाइ योजना त्रिवेणी ०३, रोल्पा	३००	३००		६	०	०.१६८		

१०	०४. रोल्या	२००	२००	५	१	०.१२२	
११	०५. रोल्या	१००	१००	०.२	१	०.०२	
१२	०६. रोल्या	१५०	१५०	०.४५	१	१५०	
१३	०७. रोल्या	५०	५०	०.१	१	०.३	
१४	०८. रोल्या	१५०	१५०	०.३५	१	०.०९	
१५	०९. रोल्या	२००	२००	०.३	०	०.०३	
१६	१०. रोल्या	१००	१००	०.७३	१	०.०९	
१७	११. रोल्या	२००	२००	४.३२	०	०.०४३	
१८	१२. रोल्या	२००	२००	१.०१	०	०	३.२
१९	१३. रोल्या	२००	२००	३.०५	०		३
२०	१४. रोल्या	१५०	१५३	३.३	१		२.९

3

[Signature]

Heck



थवाङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

थवाङ, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.स: ०७९/०८०

च.नं: ११५६

मिति: २०८०/०३/२६

तपशिल

क्र.सं.	योजनाको नाम	आ.व २०७९/०८० मा विनियोजन बजेट रु	आ.व २०७९/०८० मा खर्च रकम रु	थप सिचाई सेवा पुगेको क्षेत्र (हे)	सिचाई संरचना सुश्रद्धीकरण गरेको क्षेत्र(हे)	यस आ/व मा बनेको संरचना विवरण	सिचाई पोखरी (संख्या)
१	मरान्थाना कोइजबाङ सिचाई	१०,००,०००/-	५६,२२,०००/-	४	४	सिचाई बाध/मुहान संख्या १	१
२	दहबाङ सिचाई	१०,००,०००/-	९,१६,०००/-	२	२	पक्की नहर कुलो (कि मि) ३	३
३	पैरागला सिचाई पोखरी	२,००,०००/-	१,४५,०००/-	०.५	०.५	पाइप लाइनिङ (कि मि) ०.५	१
४	बादिम बराजाबाङ सिचाई	३,००,०००/-	२,७९,०००/-	२	२	१	१
५	खेबाङ सिचाई	१०,००,०००/-	८,६९,०००/-	३	३	१	२
६	फुन्टिबाङ सिचाई	१०,००,०००/-	९,४०,०००/-	३	३	१	२

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
नगरपालिका प्रमुख
थवाङ गाउँपालिका



कार्यालयको नाम: परिवर्तन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकको कार्यालय पुतलाचौर, रोल्पा ।

सि.न.	योजनाको नाम	आ.व. ०७९/०८० मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा	आ.व. ०७९/०८० मा खर्च रकम रु. हजारमा	थप सिचाई सेवा पुगेको क्षेत्र (हे)	सिचाई संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र (हे)	यस आ.व. मा बनेका संरचना विवरण			
						सिचाई बाध/मुहान संख्या	पक्की नहर	पाइप लाइन	सिचाई पोखरी (संख्या)
१	चैतेलेख सिचाई योजना परिवर्तन १	१००	९९.५२		२	१		०.३	१
२	तरान सिचाई योजना परिवर्तन १	१००	१००		१.५	१		०.६	
३	तिरटाकुरा सिचाई योजना परिवर्तन ३	१००	१००		२.५	१	०.१		

(Signature)

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

गाउँपालिकाको नाम: माडी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय घर्तिगाउँ, रोल्पा

क्र.स	योजनाको नाम	आ.व ०७९/८० मा विनियोजित बजेट	आ.व २०७९/८० मा खर्च रकम	थप सिचाई पुगेको क्षेत्र	सिचाई संरचना सुधिटिकरण गरेको क्षेत्र	सिचाई बाधु/मुहान संख्या	पक्की नहर कुलो	पाईप लाईनि इग	सिचाई पोखरी संख्या
१	पुलवाङ धुरी लिफ्ट सिचाई योजना	५०००००	४९७५०००		०	१	०	८००मी	
२	देउजीगाली सिचाई योजना	२०००००	१९५०००		०	१	०		१
३	स्माट कृषि गाउँ सिचाई कार्यक्रम	१००००००	९७५०००		०		०	४५०० मी	३
४	डिम्पुर सिचाई योजना	१५००००	१४९५०३		०		०	०	१

(Signature)
 दिनांक: २०७५/०८/०९
 कार्यालय, माडी गाउँपालिका, रोल्पा

रुटीगढी गाउँपालिका रोल्पा

सि.नं.	वडा नं.	योजनाको नाम	०७९/८० मा विनियोजित बजेट रु	०७९/८० मा सिचाई सेवा पुगेको क्षेत्र हे. खर्च रु	सिचाई संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र हे.	सिचाई संख्या	पक्क नहर/कुलो कि.मि.	पाईपलाई न कि.मि.	सिचाई पोखरी संख्या
१		पधेरा देखि धरेनीसम्म पक्क सिचाई कुलो निर्माण १ योजना	३५००००.००	३५००००.००			१३०६ मि.		
२		कुलोखेत वरिबोट सिचाई १ आयोजना	८०००००.००	८०००००.००			११७० मि		
३		झाकीपानी काम्ले सिचाई २ निर्माण योजना	४०००००.००	३९०३६२.००			१३०० मि		
४		कट्टेधारा सिचाई पोखरी ३ निर्माण योजना	३५००००.००	३४८०००.००			१११ मि ल		१
५		कोलम्पाखोला ओखरेफेद सिचाई पाइप खरिद तथा ४ मर्मत योजना	१५००००.००	१२८११०.००			११८० मि		
६		लाखुरीबोट सिचाई पोखरी ५ निर्माण योजना	६००००.००	५७५३८.००			१		१
७		सपल लिफ्टीड खानेपानी ९ तथा सिचाई योजना	२५००००.००	२३८६२०.००			११४ व.मि		१
८		धारखोला हुदै हाङगौड डाँडासम्म आरसिसि सिचाई कुलो निर्माण	३८००००.००	३७०४००.००			१२०० मि		
९		पलासेनी सिचाई पोखरी ९ निर्माण योजना	४०००००.००	३८९३४०.००			१४८ व.मि.		१

रुसस महादुर डांगी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नगरपालिका/गाउँपालिका/कार्यालयको नाम: लुङ्ग्री गाउँपालिका

क्र.सं.	योजनाको नाम	आ.व. २०७६/०८० मा विनियोजन बजेट रु हजारमा	आ.व. २०७६/०८० मा खर्च भएको रकम रु हजारमा	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र (हे.)	यस आ.व.मा बनेको संरचना विवरण			
						सिंचाइ बौध/मुहाना संख्या)	पक्की नहर कुलो (कि.मि.)	पाइप लाइनिङ (कि.मि.)	सिंचाइ पोखरी (संख्या)
१	घोसेखोला-आलिबाङ तल्लो कुलो सिंचाइ निर्माण योजना, लुङ्ग्री-१	१०००	९५७.८२७	०.३		२			५
२	चौदीखोला देखि राङ्गरी सिंचाइ नहर, लुङ्ग्री-१	२५०	२३८.८४९	०.१					
३	चिउरापाखा सिंचाइ योजना, लुङ्ग्री-३	३००	२८६.७२९	०.२					
४	सिम्लेनी सिंचाइ योजना, लुङ्ग्री-३	२००	१९१.३४२	०.१					
५	दोभानखोला छरछरे सिंचाइ कुलो निर्माण योजना, लुङ्ग्री-३	१०००	९७१.८०७	०.४					
६	जैसिबगर सिंचाइ कुलो निर्माण योजना, बडा नं.४	१०००	९५७.०२५	०.४					
७	सरखेखोला देखि रोठिसम्म सिंचाइ नहर निर्माण, लुङ्ग्री-४	१००	९६	०.१					
८	जिभुरखोला साउनेटारी सिंचाइ योजना, लुङ्ग्री-४	२००	१९२	०.२					
९	किलाचौर सिंचाइ नहर मर्मत योजना, लुङ्ग्री-५	१०००	९७८.४१७	०.८					
१०	गरिजाखोला सानोतिबाङ सिंचाइ कुलो निर्माण योजना, लुङ्ग्री-७	१०००	९६८.९४९	०.८					


धर्मराज बुढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुनछहरी गाउँपालिका भित्र आ.व ०७९/८०मा बनेका सिंचाई संरचनाको विवरण										
		आ.व ०७९/८० मा बिनियोजन बजेट रु	थप सिंचाई आ.व ०७९/८० मा खर्च रु	सिंचाई संरचना सुदृढीकरण गएको क्षेत्र (हे.)	सिंचाई बाधा/महान संख्या	पक्क नहर कुलो कि.मी	पाईप लाइन/इ.कि. (मि)	सिंचाई पोखरी/सं ख्या		योजना संचालन भएको स्थान
१	क्र. योजनाको नाम		२७००००.००	०	१	०	१.५	२		सुनछहरी ४ स्युरी रोल्पा
२	१. नाराबाड साना सिंचाई मर्मत योजना		३५००००.००	करिब ८	०	१	३	१		सुनछहरी ४ स्युरी रोल्पा
३	२. नकती चोकना बगालो काभ्रेल क्रमागत सिंचाई योजना		१००००००.००	करिब ८	०	१	०.८	०		सुनछहरी ७ जेल्बाड
४	३. रिखोला बुर्तिबाड बिम्बोबाड सिंचाई निर्माण योजना		१००००००.००	करिब २.५	०	१	०.८	१		सुनछहरी ७ रोल्पा

[Signature]
लालसिंह खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नगरपालिका / गाउँपालिका / कार्यपालिकाको नाम: सुनिल स्मृति गाउँपालिका सुनिलचौर, रोल्पा

सि.न.	योजनाको नाम	आ व ०७९१८०मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा	आ व ०७९१८० मा खर्च रु. हजारमा	थप सिंचाइ संका पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ संका/पुनर्न (संख्या)	समान आ.व. मा बनेका संरचना विवरण	सिंचाइ संका/पुनर्न (कि.मि)	पाइप लाईन/विद्युत (कि.मि)	सिंचाइ पोखरी (संख्या)
१	सिमा खोला सिंचाई कुलो	२००	१८४			सिंचाइ संरचना सुदृढिकरण गरेको	१७ मि.		
२	काठ डाढा धारा धारा सिंचाई	१५०	१३१			सिंचाइ संरचना सुदृढिकरण गरेको	६२ मि.		
३	गाढा खोला अगल पट्टा सिंचाई कुलो निर्माण योजना	१५०	१३५				४६ मि.		
४	पुनकाड सिंचाई कुलो	२००	१९१			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	८४ मि.		
५	कनडा खोला सिंचाई कुलो	१००	९६			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	४१ मि.		
६	अम्दी पम्पे सिंचाई कुलो	२००	१९२			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	७९ मि.		
७	पुनको पम्पे, पोखरी निर्माण	५००	४७५	०.२		पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको		५०० मि.	१ (अ.सी.सी.)
८	गाढा पत्ति सिंचाई पोखरी	२००	१८५	०.१					१ बटा
९	गढुल खोला दोस्रो सिंचाई कुलो	४००	३८४			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	११० मि.		
१०	अम्दीक सिंचाई कुलो	२००	१९२			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	७४ मि.		
११	खडा खोला दाडा सिंचाई कुलो	१५०	१४३			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	४५ मि.		
१२	खारा सिंचाई पोखरी	१००	९६	०.१					१ बटा
१३	खारा खोला लोसिंग सिंचाई योजना	३००	२८४	०.१५		पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	१०० मि.		
१४	तान्दे पत्ति ओखरी सेताम सिंचाई योजना	१०००	९४७				१ बटा		
१५	ओख खोला बागद सिंचाई	१५०	१४४			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	१३६ मि.		१ बटा
१६	काठ काठ काल धारा पोखरी निर्माण	२००	१९२	०.५					१ बटा
१७	कनडा धारा पोखरी निर्माण योजना	१५०	१४४	०.५					१ बटा
१८	सिल बान सिंचाई योजना	३००	२८८	०.३				६०० मि.	
१९	सेटो सिंचाई योजना	१००	९६			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	४३ मि.		१ बटा
२०	पुन सिंचाई योजना	१००	९६	०.१					
२१	सिमा पन्ने पत्ति सिंचाई योजना	२००	१९२			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	८५ मि.		
२२	साठी मुँ सिंचाई योजना	२००	१९२	०.१		पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	७५ मि.		१ बटा
२३	सिमा खारा सिंचाई योजना	१०००	९६०			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	३०० मि.	५५ मि.	२ बटा
२४	पना खोला सिंचाई योजना	५००	४८०			पुनको कुलो पक्क निर्माण गरेको	१३९ मि.		
२५	धारा खर्क सिंचाई योजना	१०००	९६०					१७०० मि.	१ बटा
२६	मान कुलो काहा खोला सिंचाई योजना	८००	७६८	०.१				४७४ मि.	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रोल्पा जिल्ला स्थित विभिन्न संघसंस्थाबाट सिंचाइ योजनाहरूमा
विनयोजित बजेट, खर्च र खुद परिमाणात्मक
वार्षिक प्रगति विवरण



RRN नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था

Rural Reconstruction Nepal

(Movement for Economic, Social, Cultural Rights and Right to Development)

Ref No. १४३-०६५/०८०

D.A.O. Kathmandu Redg. No. 55/050/51
S.W.C. Regd. No. 2188
PAN 300726631

मिति २०८०/०३/१६

श्री कार्यालय प्रमुख ज्यू

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय

रोल्पा

विषय: विवरण उपलब्ध गराईएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पाको मिति २०८०/०३/१३ को पत्र अनुसार निम्न उल्लेखित सिंचाई योजनाको विवरण पठाईएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७९/८० मा बिनियोजन बजेट रु.	आ व ०७९/८० मा खर्च रकम रु.	थप सिंचाई सेवा पुगेको क्षेत्र (हे)	सिंचाई संरचना सुधिडीकरण गरेको क्षेत्र (हे)	सिंचाई बाध/मुहान (संख्या)	पक्क नहर कुलो (कि.मी)	पाईप लाईनिङ (कि.मी)	सिंचाई पोखरी (संख्या)
१.	असुरेखोला सिंचाई कुलो निर्माण योजना	रुन्टीगढी - ०६, गोठीवन	६७५३२१।-	६७१३०२।-		९.९९		०.९८०		
२.	छोरबाङ्ग सिंचाई कुलो निर्माण योजना	रुन्टीगढी - ०८, मेल्ताकुरा	६७१७७९।-	६४४९६९।-		१७.२०		०.२००		
३.	हासिलपुख सिंचाई कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी - ०९, सिवाङ्गधारा	४४२८०४।-	४३७५६४।-		१२.००		०.१३०		
४.	सालिवाङ्ग सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	रुन्टीगढी - ०७, सालिवाङ्ग	६६८८८९।-	६६६९००।-		४.२०				१
५.	दुविडाँडा सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	रुन्टीगढी - ०४, दुविडाँडा	८७०९०४।-	८४४१४२।-		१२.३३				१





RRN नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था

Rural Reconstruction Nepal

(Movement for Economic, Social, Cultural Rights and Right to Development)

D.A.O. Kathmandu Redg. No. 55/050/51

S.W.C. Regd. No. 2188

PAN 300726631

Ref No. _____

NGO in Special Consultative Status with ECOSOC of the United Nations

६	नमुना सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	रुन्टीगढी - ०१, दिसुन्धारा	६६६४७७-	६२३२४९।	५.१९				१
७	सखी सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	रुन्टीगढी - ०९, सखी	५३५६४५।-	५१७५९०।	५.०४				१
८	बेलडाँडा सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	त्रिवेणी - ०१, करेती	६६८५९०।-	६६३२९७-	८.२९				१
९	चेत्रे सिंचाई पोखरी निर्माण योजना	त्रिवेणी - ०२, चेत्रे	५७६९९०।-	५६६५८२।	६.७७				१
१०	स्प्रिङ्गलर तथा पाईप सहयोग	त्रिवेणी र रुन्टीगढी गा.पा.	६७२८७९।-	६७२५०५।	३५				२८ वटा समूहलाई
११	सरल थोपा सिंचाई सहयोग	त्रिवेणी र रुन्टीगढी गा.पा.	५२७५०।-	५२७५०।-	०.३५				७


मन्जिल तामाङ
परियोजना संयोजक
आरआरएन
होलेरी, राप्ता



ग्रामीण विकास तथा चेतना समाज नेपाल

रोल्पा नगरपालिका वडा नं. २ लिवाङ, रोल्पा

वार्षिक बर्ष २०७५/०८० मा संस्थाद्वारा सञ्चालित साना सिंचाई योजनाहरूको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	आ.व. २०७५/८० मा विनियोजन रकम वजत रु हजारमा	आ.व. २०७५/८० मा खर्च रकम वजत रु हजारमा	थप सिंचाई सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाई सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाई बाँध, मुहान संख्या	कच्ची नहर कुलौ (कि.मि.)	पाइप लाईनिंग (कि.मि.)	सिंचाई पोखरी संख्या	कैफियत
१	वधवाली टोल सिंचाई कुलौ निर्माण योजना (सुनिल स्मृती १ घोडागाउँ रोल्पा)	५०००००	५०००००		३ हे	१	०.४			
२	सुर्ती सिंचाई योजना (सुनिल स्मृती २ खुदी रोल्पा)	४०००००	४०००००		१ हे	१	०.५			
३	नमलख सिंचाई योजना (सुनिल स्मृती १ घोडागाउँ)	१०००००	१०००००		२० रोपनी				१	
४	ओवासे कुवा सिंचाई योजना (सुनिल स्मृती २ खुदी)	२०००००	२०००००		४० रोपनी					१
५	भेनाथ सिंचाई कुलौ निर्माण (सिन्धुगढी ८ भेनाथ)	६८००००	६८००००		१८० रोपनी	१	०.५			३००००० सिरिगढी गा.पा.बाट म्याचिङ
६	प्यामिनी सिंचाई पोखरी निर्माण (सिन्धुगढी ९ प्यामिनी)	४०००००	४०००००		१५६ रोपनी				१	२००००० सिरिगढी गा.पा.बाट म्याचिङ
७	वाइजा सिंचाई पोखरी निर्माण (सिन्धुगढी ५ वाइजा)	१०००००	१०००००		१० रोपनी				१	१००००० सिरिगढी गा.पा.बाट म्याचिङ
८	लापल सिंचाई योजना (सिन्धुगढी ९)	४५००००	४५००००		१३० रोपनी				१	
९	स्याम्सीवन सिंचाई योजना (सिन्धुगढी ७)	२३००००	२३००००		११० रोपनी				१	
१०	विमपानि सिंचाई योजना (सिन्धुगढी ९)	८००००	८०००००		६० रोपनी				१	



सिन्धुगढी नगरपालिका
सिन्धुगढी नगरपालिका
सिन्धुगढी नगरपालिका

नगरपालिका/गाउँपालिका/कार्यालयको नाम: विकास सरोकार समाज (डिक्सोस) नेपाल, रोल्पा

सि. न.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ.व. २०७८/८० मा विनियोजन बजेट रु	आ.व. २०७८/८० मा खर्च रु	थप खास सेवा पुगेको क्षेत्र (रु)	सिवाइ संरचना सुविधिकारण (रु)	सिवाइ बाटाँ मुहान (सुलगा)	पक्की नहर कुनो (कि.मि.)	पाइप लाइनिङ (कि.मि.)	सिवाइ पोखरी (सुलगा)	कैफियत
१	भिउचुला साना सिचाई मर्मत योजना	त्रिवेणी २, नुवागाउँ	२९३६७२०।३३	२४१३८८०।११	०	९।६	०	०।९३	०	०	१५ एच.पी. क्षमता मोटर
२	बाँफे सोलार लिफ्टिङ सिचाई योजना	त्रिवेणी २, बाँफे	४५२००३७।३८	४६७६९७५।५८	०	३।८	०	०	१।६९	३	२० एम एमको पाईप र ४ वटा पाटा
३	भुतपानी सोलार लिफ्टिङ सिचाई मर्मत योजना	त्रिवेणी ७, रीचि	४४०९३४।३८	४५०९५८।००	०	१।३२	०	०	४।२	०	२० एम एमको पाईप र ४ वटा पाटा
४	सुनाम साना सिचाई मर्मत योजना	त्रिवेणी ५, जगरवोट	६४०८०५।११	६४२५०२।२०	०	९।४१	०	०	०।३५	१	
५	शुर्पाभुमी साना सिचाई मर्मत योजना	त्रिवेणी ७, गाड	७४२११२।४७	७४०२१५।१४	०	५	०	०	१।९	१	
६	भेबाड पलास्टीक ड्रम साना सिचाई योजना	त्रिवेणी ४, भेबाड	६५०६२५।००	५७०५००।००	०	४।८	०	०	०	४५	१००० लि एन एस हिल ट्याङ्की
७	जसपुर साना सिचाई योजना	रुन्टीगढी ९, सखी जसपुर	१०००७३९।८२	८१५११०।९९		३।८१	०	०	०।६६	१	
८	बाग्रे साना सिचाई मर्मत योजना	रुन्टीगढी ७, बाग्रे	८१०३८७।६८	८१०३००।००		३।७	०	०	०।५	१	
९	लेकधाबाड साना सिचाई मर्मत योजना	रुन्टीगढी ७, लेकधाबाड	६५५३१०।५८	६४५३१०।००		०।७६	०	०	०।९	१	
१०	नवदुर्गा पलास्टीक ड्रम साना सिचाई योजना	रुन्टीगढी ५, गलेना	९०२९३।९४	९१२००।२३		०।३	०	०	०	२	
११	साम्ना पलास्टीक ड्रम साना सिचाई योजना	रुन्टीगढी ७, गैरा	५२८२८।३०	५२८१९।३६		०।३५	०	०	०	१	
१२	खेबाड साना सिचाई योजना	खेबाड १, खेबाड	१०२८०७।६७	१०१२००।१२		४।३	०	०	१।३५	१	पालिका संगको समन्वयमा ५० प्रतिशत लगानी पालिकाको
१३	कन्डेजाजरकोट साना सिचाई योजना	खेबाड २, कन्डेजाजरकोट	९११४९३।९४	९१५६२१।९५		७।६	०	०	२।५	१	
१४	गोबाड साना सिचाई योजना	खेबाड १, खेबाड	९३९२०।१९	९४१२५।२०		१।७५	०	०	२।६	१	
१५	चाबाड खलडाडा साना सिचाई योजना	परिवर्तन ६ चेबाड	४७७,७६८।०१	४८०५६८।४१		१।८८	०	०	०।५४	१	
१६	पातलेडाडा साना सिचाई योजना	परिवर्तन ४ खोलागाउँ	८४९,७२९।३१	८५१२०३।५३		१।३८	०	०	३।१३	२	
१७	कुमारी साना सिचाई योजना	परिवर्तन ४ खोलागाउँ	४५१,९१५।६३	४५२,८१५।६९		१।८८	०	०	०।६	२	
१८	मनुना साना सिचाई योजना	परिवर्तन ३ टाईबाड	१७४८६६।३७	१७४२००।३२		४।१४	०	०	३।७	०	
१९	शुनीकोट डाडागाउँ साना सिचाई योजना	परिवर्तन ३ शुनीकोट	१९३,८३६।८१	१९४२६।५९		१।८८	०	०	१।८	४	
२०	सानीघाट सोलार लिफ्टिङ सिचाई योजना	परिवर्तन ३ बागमारा	२६३९४६।९६	२६७९४७।९१		३।८१	०	०	०।४१	१	
	जम्मा		२०२५३६३२।९०	१९६११६५२।१२							

**रोल्पा जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालय, स्थानीय तह, संघ
संस्थाबाट सिंचाइ योजनाहरूमा विनयोजित बजेट, खर्च र खुद
परिमाणात्मक प्रगति विवरण (सारांश)**

आ. व. ७९।८० मा रोल्पा जिल्लामा भएका सिचाइ योजनाहरूमा नगरपालिका/गाउँपालिका/कार्यालयहरूबाट विनियोजन बजेट, स्वर्च र खुद परिमाणान्तरक वार्षिक प्रगति विवरण

सि. न.	नगरपालिका / गाँउपालिका / कार्यालयको नाम	आ व ०७५।८० मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा	आ व ०७५।८० मा खर्च एकम रु. हजारमा	थप सिचाइ से वा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिचाइ से लागेको क्षेत्र (हे.)	यस आ. व. मा बनेका संरचना विवरण			
						सिचाइ बाँध / सिंचाइ बाँध	सिंचाइ बाँध	सिंचाइ बाँध	सिचाइ पोखरी (संख्या)
क	कार्यालयतर्फ								
१	जलस्रोत तथा सिचाइ विकास कार्यालय रोल्पा	१०६,४७३.३०	१०३,७००.७१	९७	१९८	५	१५.४००	३९.७७०	१६
२	माडी लुङ्गी कोरीडर सिचाइ आयोजना रोल्पा	४०,२५०.००	३७,६०३.००	२१	९१	१	४.३४८	२.७२९	१
३	कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा	२०,५१७.८४५	१२,६८३.१८०	१०८	०	०	०.१५	४६.०४	५८
	क जम्मा	१६७,२४१.१४०	१५३,९८६.८८८	२२६	२८९	६	१९.८९८	८८.५३९	७५
ख	स्थानियतहहर् तर्फ								
१	रोल्पा नगरपालिका रोल्पा	३९५०	३९,४६.८४५	१२	२९	९	०.६३७	८	३
२	माडी गाँउपालिका रोल्पा	६३५०	६२९४.५०३	०	०	२	०	५.३०	५
३	मुनिलस्मृति गाँउपालिका रोल्पा	८५५०	७९९५	२,१५	०	२	१.३२९	३.४२९	१०
४	लुङ्गी गाँउपालिका रोल्पा	६०५०	५८३८.९४५	३.४०	०	२	०	०	५
५	मुनछहरी गाँउपालिका रोल्पा	२६२०	२५०९.८९७	१८.५	०	४	०.८०	५.८०	४
६	त्रिवेणी गाँउपालिका रोल्पा	४४००	४३९०.४३	०	५९.२६	१३	२.९३८	७.३२५	५
७	रुन्टीगढी गाँउपालिका रोल्पा	३१४०	३०७२.३७	०	०	९	१.०६७	०	४
८	परिवर्तन गाँउपालिका रोल्पा	३००	२९९.५२	०	६	३	०.१०	०.९०	१
९	गगादिब गाँउपालिका रोल्पा	०	०	०	०	०	०	०	०

सि. न.	नगरपालिका / गाँउपालिका / कार्यालयको नाम	आ व ०७५।८० मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा	आ व ०७५।८० मा खर्च रकम रु. हजारमा	थप सिंचाइ से वा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ क्षेत्रको क्षेत्रफल (हे.)	यस आ. व. मा बनेका संरचना विवरण			
						सिंचाइ बाटो / सिंचाइ नाला	सिंचाइ नाला	सिंचाइ नाला	सिंचाइ पोखरी (संख्या)
१०	थुवाङ गाँउपालिका रोल्पा	१२५००	८६२४	१४.५	१४.५	६	१०.५		१
	ख जम्मा	४७,८६०.००	४२९७१.५१	५०.५५	१०८.७६	५०	६.८७१		३८
ग	संघ संस्थाहरुतर्फ								
१	नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था (RNN)	६६१३.०३२	६३७१.०८२	०	११६.५६	०	०.५१	०	६
२	विकास सरोकार समाज (डिकास) नेपाल रोल्पा	२०२५३.६३२	१९६११.६५२	०	८३.३५	१३	०	२६.८३	२४
३	ग्रामिण विकास तथा चेतना समाज (रुडास) रोल्पा	३१४०	३१४०	०	३९.७५	३	१.४०	०	७
	ग जम्मा	३०,००६.६६	२९१२२.७३४	०	२३९.६६	१६	१.९१	२६.८३	३७
	जम्मा (क+ख+ग)	२४५,१०७.८०	२२६,०८१.१३	२७६.५५	६३७.४२	७२	२८.६८	१५६.६२	१५०

यस कार्यालयको डिभिजन प्रमुख र सुचना अधिकारीको नाम र पद :



डिभिजन प्रमुख

नाम : श्री भेषराज भुसाल

पद : निमित्त डिभिजन प्रमुख

सम्पर्क नं : ९८५७८२०३९८



सुचना अधिकारी

नाम : श्री किसनजी कुँवर

पद : सव ईन्जिनियर

सम्पर्क नं : ९८५७८७७०२०

यस कार्यालयको विधुतिय पोर्टल :

फोन नम्बर: ०८६-४४०३९८

ईमेल : widd.rolpa@gmail.com

वेबसाइट : widdrolpa.lumbini.gov.np

फेसबुक : Wridd Rolpa

केही तस्विरहरू



चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा



चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा



मनगाड सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति ५ रोल्पा



सालघारी सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा



रुन्टाबाङ पाखाखर्क सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा



गुरुङगाँउ लिफ्ट सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा



सिवाङखोला तटबन्ध कार्य त्रिवेणी ५ रोल्पा



पाछाबाङखोला तटबन्ध कार्य त्रिवेणी ५ रोल्पा



बाराहाक्षेत्र मा.वि. जलुके संरक्षण तथा पहिरो व्यवस्थापन कार्य लुङ्गी ५ रोल्पा



वालकल्याण आधारभू विधालय पहिरो संरक्षण परिवर्तन १ रोल्पा



आरङखोला तटबन्ध कार्य रून्टीगढी ३ रोल्पा



लखना सिंचाइ योजना रून्टीगढी ३ रोल्पा



आरङखोला तटबन्ध कार्य रून्टीगढी ३ रोल्पा





ठेक्का म्याद भन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने
निर्माण व्यवसायि लाई सम्मान गर्दै



प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष नियन्त्रक
लगायतबाट योजनाको अनुगमन ।



प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष नियन्त्रक लगायतबाट योजनाको अनुगमन



लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रशासन शाखा प्रमुख, इन्जिनियर र कानुन
अधिकृतबाट विभिन्न योजनाको अनुगमन

